


会 议 纪 要

编号：—015

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 03 月 24 日上午 9:30
会议主持人	宗再海		
会议主题：项目施工进度、安全、质量			
江苏隆硕高金权： 1. 鱼塘上边和通往 16-18 区的道路需要尽快解决。 郴州鸿业李仙忠： 1. 由于天气影响，塌方厉害，挡土墙进度较慢。 晶科电力鲁平文： 1. 罗村通往 16-18 区的道路由李主任协商，鱼塘上边的道路要田经理协商。 2. 电气集电线路要及时定制塔材，尽快抢进度，否则影响其他区并网。 3. 通往 16-18 区道路李主任尽快修。（李主任：天气不下雨尽快修。） 4. 挡土墙有部分开裂。（李主任：旁边开挖基础导致挡土墙开裂） 5. 开关站房子何时可以交付？下雨天室内要抢进度，尽快完工，下周开会前室内工程必须完工。 6. 综合楼大门改为玻璃门，要尽快做。 7. 厨房内安装的灶台尽快安装，室内的门何时装？（李主任回复：尽量抢进度，室内的门 26 号安装。） 8. 外墙涂料要做下来。 正衡监理：宗再海： 1. 通往 16-18 区的道路何时可以修好？（李主任回复：道路已经协商好，受天气影响。） 2. 鱼塘边道路受阻事宜，何时能协调？（鲁工回复：下周协调好。） 3. 开关站工程何时能完工？下周质检站来，能否满足验收要求？（李主任回复：尽量抢进度，室内可以完工。） 4. 各单位要准备好汇报材料，现场存在问题要自检，限期整改。资料尽快完善。 5. 开关站综合楼大门做法尽快落实，请做门的人员来现场确认。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-03-25



晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 3 月 24 日	主持人	宗再海
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	杨明华	晶科			
2	鲁政	晶科			
3	李山忠	鸿业建筑			
4	高金成	江苏隆顺			
5	马战军	江苏隆顺			
6	宗再海	正街经理			
7	张联军	江苏隆顺			
8	钟学林	正街经理			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					