

会 议 纪 要

编号: —017

签发: 

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目会议室	会议时间	2017 年 04 月 7 日上午 9:30
会议主持人	王 炳 洪		
会议主题: 质量、进度、质监站并网前验收整改项落实			
监理单位王炳洪: 1、开关站挡土墙施工质量不符合要求, 监理单位已出整改通知单, 要求土建单位挡土墙出整改方案后再施工。 2、光伏区支架组件安装、电气安装整改单已下发, 要求施工单位尽快出整改方案, 并按整改方案要求整改。 3、各单位会后出一个周计划, 监理按计划要求督促施工单位施工。 4、质监站检查项与各单位核对, 大部分项目没有完成, 根据业主意见延期到下周一检查, 对没有完成的单位进行经济处罚。 业主单位田经理: 1、要求各单位每次开会把周计划交上来, 便于监理跟踪督促完成施工任务。 2、开关站挡土墙施工单位出一个整改方案有监理单位审查, 下一步施工并按该整改方案进行施工, 对已经完成的挡土墙施工单位出一个质量承诺函。 3、各施工单位赶进度的同时严抓施工质量。 4、16-18 区的施工材料赶紧运输, 3 天内把路修好现场有的材料全部运输到位。 5、集电线路材料抓紧采购 (高经理: 2 天内到货)。 施工单位李仙忠: 一次与二次室的双开门专门定制 (监理: 门制作周期较长, 不要耽误质监站整改时间)。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司+江西晶科电力设计有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-04-8



晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 10 月 7 日	主持人	
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	李仙忠	鸿业建筑		15173562328	
2	高金农	江苏隆顺			
3	鲁敏	晶科电力			
4	杨胜新	晶科电力			
5	余海	正衡监理			
6	田林	晶科电力			
7	解学林	正衡监理			
8	王先华	正衡监理			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					