

会 议 纪 要

编号: —018

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发: 王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年04月14日上午9:30
会议主持人	王炳洪		
会议主题: 施工质量、安全			
监理单位王炳洪: 1、开关站在场地平整前做好垃圾清理工作, 光伏区把以前安装丢弃的垃圾全部清理, 每天产生的垃圾及时清理。 2、目前施工中存在质量问题较多: 开关站外墙保温和内墙存在开裂, 地砖和踢脚线有空心现象, 门边踢脚线不整齐, 2楼有房间涨模的柱子, 综合楼大门左侧墙面有一块突出, 内墙粉刷不平整。 光伏区组件安装总包没有对施工单位交底清楚, 如有垫片不垫, 地桩穿心螺栓不安装就安装组件, 大片组件挂在支架上不紧固螺栓, 支架安装后不符合要求就安装组件, 地桩歪斜、浇桩开裂不整改就安装支架组件。 会后要求相关施工单位立即进行整改。 业主单位鲁工: 1、各施工单位在抢进度的同时要把好施工质量关, 按照要求自查合格后, 下周监理组织相关单位进行检查, 对拒不整改的单位进行重罚。 2、开关站挡土墙挖方区已经提交方案设计院审查, 明天就出图, 要求施工单位严格按照图纸施工。 3、最近施工单位安全意识松懈, 施工单位项目经理是安全第一负责人, 对施工人员要经常加强安全教育, 个别施工人员不戴安全帽, 监理拍照后要进行处理。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司+江西晶科电力设计有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-04-15

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 4 月 14 日	主持人	王为强
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	李仙忠	湖北建筑			
2	高金权	江苏.隆顺			
3	鲁平友	晶科电力			
4	王为强	常州光伏			
5	寇学林	"			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					