

会 议 纪 要

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—019

签发：

201612

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 04 月 21 日上午 9:30
会议主持人	王炳洪		
会议主题：施工质量、进度、协调			
监理单位王炳洪： 1、本周业主质量部来项目检查共提出整改项 28 条，要求施工单位在接下来的施工中不要犯同样的质量问题，已经施工完成的陆续整改。 2、光伏 10 区临时道路补桩不符合要求，要求整改后安装支架。 3、12-15 区由于抢进度电缆沟深度达不到要求，要求整改。 4、开关站挡土墙要求严格按照设计变更施工，尽快完成施工。 江西晶科能源高金权： 1、18 区围栏内有村民种植的油茶树 100 多棵，影响放点（鲁工：如果不太多可以避免放点）。 2、18 区围栏外都有组件点位，而且村民已经种了玉米，围栏内村民也种了瓜果，影响施工（鲁工：正在协调中，尽快解决）。 郴州鸿业建筑李仙忠： 希望开关站挡土墙进一步优化施工，挖方区挡土墙 4 米高后 3 米平台上再砌筑 1 米高，然后做草坪护坡（鲁工：联系设计部门同意变更再定）。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-04-22

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 4 月 21 日	主持人	王旭东
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	高金淑	江苏隆顺			
2	王旭东	嘉禾县经济局			
3	袁山忠	鸿业建筑			
4	鲁敏	晶科电力			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					