

# 会议纪要

编号：—028

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发：王炳洪

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目部会议室                                         | 会议时间 | 2017 年 07 月 21 日上午 9:30 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 王炳洪                                            |      |                         |
| 会议主题：施工质量、进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |      |                         |
| <p>一、监理单位王炳洪：</p> <p>郴州鸿业：尽快安排开关站消缺工作，光伏场区围栏修补施工，红线外道路施工。</p> <p>江苏隆硕：支架、组件、电气安装进入扫尾工作，施工单位做好安装质量自检，安排下一步工作计划。</p> <p>二、郴州鸿业李四禾、李仙忠：</p> <p>1、主要目前资金困难，计划明天 1 区围栏开始修补施工。</p> <p>2、红线外道路要等光伏区道路施工完成后进行施工。</p> <p>3、围栏必须先进行确认施工损坏部分再进行完善。</p> <p>三、江苏隆硕高金权：</p> <p>1、18 区在 7 月 25 日完成所有组件并网。</p> <p>2、8 月 15 日 1-18 区支架安装完善工作全部完成。</p> <p>3、8 月 18 日电气消缺完成。8 月 20 日初期验收。</p> <p>4、8 月 25 日准备晶科质量部验收，月底移交。</p> |                                                |      |                         |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 嘉禾县晶科电力有限公司<br>江苏隆硕建筑安装工程有限公司<br>郴州市鸿业建筑工程有限公司 |      |                         |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 常州正衡电力工程有限公司                                   | 发文时间 | 2017-07-22              |

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

| 地点 |     | 项目部  | 2017 年 7 月 21 日 | 主持人         | 王兴内 |
|----|-----|------|-----------------|-------------|-----|
| 序号 | 姓名  | 部门单位 | 职务职称            | 联系方式        |     |
| 1  | 李仁忠 | 鸿业建筑 |                 | 151/1562/28 |     |
| 2  | 曹平  | 晶科电力 |                 |             |     |
| 3  | 王兴内 | 正衡监理 |                 |             |     |
| 4  | 曹勇  | 正衡监理 |                 |             |     |
| 5  | 高金权 | 江苏隆顺 |                 |             |     |
| 6  |     |      |                 |             |     |
| 7  |     |      |                 |             |     |
| 8  |     |      |                 |             |     |
| 9  |     |      |                 |             |     |
| 10 |     |      |                 |             |     |
| 11 |     |      |                 |             |     |
| 12 |     |      |                 |             |     |
| 13 |     |      |                 |             |     |
| 14 |     |      |                 |             |     |
| 15 |     |      |                 |             |     |
| 16 |     |      |                 |             |     |
| 17 |     |      |                 |             |     |
| 18 |     |      |                 |             |     |