

会 议 纪 要

编号: —020

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发: 王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 04 月 28 日上午 9:30
会议主持人	王炳洪		
会议主题: 施工质量、进度			
监理单位王炳洪: 1. 光伏区由于抢施工进度存在质量隐患, 组件安装包装物未取出, 个别地桩未见混凝土, 地桩浇注有空洞, 地桩浇注高度超标, 地桩浇注开裂, 组件上有泥土和石子, 地桩穿心孔埋地, 14 区支架组件安装偏于一侧。2017 年 4 月 18 日业主质量部提出的问题未积极整改。以上问题已发通知单, 要求施工单位积极整改。 2. 土建单位施工进度特别慢, 也存在施工质量问题如开关站外墙保温存在开裂, 地砖和踢脚线有空心现象, 门边踢脚线不整齐, 2 楼有房间涨模的柱子, 综合楼大门左侧墙面有一块突出, 内墙粉刷不平整, 以上问题监理单位、业主已经多次以联系单、通知单和会议的形式告知贵司, 但效果不大, 要求立即整改。 江西晶科能源高金权: 1、从昨天开始村民堵路, 影响我单位施工 (鲁工: 我单位已经协调有关部门, 尽快解决)。 晶科电力鲁平文: 1、开关站综合楼尽快把接地和下水做了, 进行场地平整, 过一段时间再进行地面硬化, 防止地面下沉。 2、光伏区加快施工进度, 5 月 3 日前 6-15 区全部并网。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-04-22

