

JXMB8 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—021

签发：王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年05月5日上午9:30
会议主持人	王炳洪		
会议主题：施工质量、进度			
监理单位王炳洪： 1. 开关站要加快施工进度，业主质量部及监理整改项尽快完成，施工中损坏的电缆沟尽快修复，挡土墙、围墙、场内道路、大门按图施工（设计变更除外）。 2. 光伏区材料、垃圾到处都是需要整理，业主质量部及监理整改项未完成的需要尽快完成。 3. 1#集电线路塔基础未到保养期严禁组塔施工。16-18#箱变基础加快施工，基础在保养期内严禁安装箱变。			
晶科电力鲁平文： 1、开关站开挖的下水管道尽快回填，场内设施严格按图施工，加快施工进度。 2、光伏区 1-15 区尽快完成满发，16-18 区本月中旬基本完成施工。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-05-5

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 5 月 5 日	主持人	王世华
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	高金成	江苏隆顺			
2	王昭华	惠州正信行			
3	袁山忠	鸿业建筑			
4	鲁敏	晶科电力			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					