

会议纪要

编号：—025

签发：王林明

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 06 月 7 日 下午 17:30
会议主持人	田木峰		
会议主题：施工质量、进度			
业主单位田木峰： 1、统计了 5 月份之前的工作量，隆硕你单位认为符合实际情况就签字。 2、你单位接下来工作怎么安排，是否要我们安排其他施工单位来？ 3、你方单位对于材料的数量清点、材料管理不到位，每次报上来的材料数量不一样，支架材料缺少不积极寻找厂家购买，而是等待我方解决，又遇上 630 厂家供货困难，延误了项目的进度。 4、在 5 月 19 日会议纪要明确规定 16-18 区组件安装完成，至 6 月 7 日施工进度也未达到要求将对你单位进行经济处罚。 3、在本月 5 日上午 10 时 17 分你单位项目经理带头拉闸光伏区汇流箱，此事对我单位造成影响极其恶劣，经公司要求 5 日所造成的经济损失由你方承担并对你方进行经济处罚伍万元。 5、如果你方单位今后有什么想法或意见可以以书面形式提出，如果要采取极端的做法，考虑好事后后果的严重性。 施工单位高金权： 1、支架材料到场马上组织人员安装，尽快完成所有光伏区施工，光伏区达到满发。 2、工程款特批未果，我方单位资金紧张，工人工资不解决，工人情绪得不到安抚。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-06-7

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 6 月 7 日	主持人	田木铎
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	高金权	江永隆硕			
2	步传奎	江永隆硕			
3	王知政	常州正衡监理			
4	曹亮	正衡监理			
5	田木铎	晶科电力有限公司			
6	鲁敏				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					