

会议纪要

编号：—026

签发：王炳洪

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 06 月 9 日上午 9:30	
会议主持人	王炳洪			
会议主题：施工质量、进度				
监理单位王炳洪： 1、7 区没有安装的组件路边乱堆放，成品组件存在严重安全隐患。甘肃陈老板班组安装的组件，横梁连接件螺栓顶组件背板，严重威胁组件安全，上月已经要求隆硕公司整改，至今未完成（高金权：过几天就有人来完成）。 2、组件安装吴海龙班组已经撤离，未安装完成及未整改的组件要指定其他班组接手（高金权：已经有王根宝班组接手）。 3、1-15 区已经安装完成的组件全部没有完善，隆硕单位相关人员已经撤离，什么时候能完成（高金权：过几天就有人来完成）。 4、光伏区地桩、支架等没有完成的整改项不知道隆硕公司要什么时候才开始（高金权：尽快安排）。 5、开关站施工单位没有专人抓质量，施工细节各方面都较差，要求郴州鸿业公司引起重视。 业主单位鲁平文： 开关站施工单位每道工序完成后要进行验收合格再做下道工序，你们是不管前道工序施工质量怎么差照样往下施工，这样情况一定要改变。				
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-06-9	



晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 6 月 9 日	主持人	
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	鲁敏	晶科电力			
2	李祖忠	鸿业建筑		1513562328	
3	高金叔	江苏隆顺			
4	李田东	鸿业建筑			
5	何政建	鸿业建筑			
6	王大海	常州正衡监理			
7	何平	鸿业建筑			
8	何阳	鸿业建筑			
9	曹亮	正衡监理			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					