


会议纪要

编号：—027

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发：王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 07 月 14 日上午 9:30	
会议主持人	王炳洪			
会议主题：施工质量、进度				
一、监理单位王炳洪： 郴州鸿业 1、项目进入扫尾阶段，开关站按照监理整改单一一对照进行整改，重点屋面防水、墙面渗水部分。 2、开关站未完工程及整改单上未提及的不符合项尽快完成施工。 3、红线外道路、围栏什么时候施工。 江苏隆硕 1、江苏隆硕 16-18 区施工按照监理单位、业主项目部、业主质量部的要求进行，避免犯同样的错误，已经施工完成的部分等 18 区并网后进行整改。 2、电气电缆敷设回填存在质量安全隐患，监理通知单 16、17 下达后江苏隆硕没有及时回单提交整改方案，更没有积极按要求整改，12 区光伏电缆未穿管施工时挖断、17 区光伏电缆未穿管，江苏隆硕口头说整改但没有上报监理单位验收就全部回填，监理单位判定该隐蔽工程为不合格，监理单位签工程款进度款时将注明该部分内容。 3、高压电缆全部路边埋设，经过一段时间雨水的冲刷，现在埋设深度全部达不到要求，要求贵司在道路施工前全部进行填土整改。 4、场区道路要求按照设计规范施工。 二、郴州鸿业李四禾、李仙忠： 1、主要目前资金困难，计划下周开始按照监理整改单进行施工。 2、红线外道路等光伏区道路施工完成后进行施工。 3、围栏必须先进行确认施工损坏部分再进行完善，明天 6 点郴州鸿业、江苏隆硕、正衡监理三方进行现场确认。 三、业主单位鲁工： 1、17 区、18 区什么时候完成并网。 2、场区道路必须按照设计规范施工，无法施工部分应该说明原因申请设计变更再施工。 3、围栏施工的问题你们两家施工单位先确定工作量，然后再商量该如何施工。 4、厂区道路铺的石子一定要压实。 5、开关站屋顶漏水是重点整改项目，郴州鸿业必须认真整改。 四、江苏隆硕高金权： 1、场区道路排水沟无法按照设计要求施工，有高压电缆的地方排水沟难以施工。 2、17 区 16 号并网，18 区 21 号前并网。				
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江苏隆硕建筑安装工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-07-15	



晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 7 月 14 日	主持人	王大为
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	高金友	江苏隆硕			
2	李仙忠	鸿业建筑		15173562328	
3	鲁敏	晶科电力			
4	张仁华	常州 入恒子	经理		
5	曹亮	正衡物理			
6	马战军	江苏隆硕			
7	李田东				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					