

会议纪要

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—031

签发：王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 08 月 31 日上午 9:30	
会议主持人	王炳洪			
会议主题：施工质量、进度				
一、监理单位王炳洪： 郴州鸿业：围栏修补工作已经大部分完成，但没有按照设计要求施工，希望施工单位引起重视。开关站监理单位预验收至今没有完成消缺整改，要求贵司尽快完成。 江苏隆硕：光伏区电气和支架完善施工进度太慢，没有完成在本月 20 日前的施工计划，要求贵司增加施工人员务必在 5 日内完成光伏区全部施工。 二、业主单位田经理： 1、要求施工单位增加施工人员加快施工进度。 2、下月中旬湖南省质监站来项目验收，要求各施工单位做好相关工作，整理好施工资料。 三、郴州鸿业李仙忠： 1、不符合要求的围栏我单位进行返工。 2、开关站消缺施工我单位资金到位后尽快施工。 四、江苏隆硕高金权： 1、我司 5 日内完成光伏区施工。 2、相关资料正在整理中。				
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江苏隆硕建筑安装工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限	发文时间	2017-08-31	