

安全专题会议纪要

编号: —002

签发: 王炳洪

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年02月26日上午09:30	
会议主持人	王炳洪			
会议主题: 项目安全文明施工				
正衡监理部: 王炳洪: 1. 开关站场区内垃圾较多, 材料堆放较乱, 临时配电柜没有防水措施, 箱内电气设备老化, 不符合使用条件, 存在安全隐患, 建议购买户外型配电柜替换。 李仙忠回复: 十五天之内整改配电柜, 一星期之内整改开关站材料堆放, 垃圾清理。 2. 项目部附近垃圾应及时清理。 高金权回复: 天晴后尽快完成垃圾清理, 集中堆放, 一星期内完成清理。 3. 光伏区纸箱, 托盘的收集, 如由李仙忠负责安排人员收集, 应将纸箱, 托盘不分好坏, 全部收集清理, 如果觉得收集不划算, 不清理。应该由高金权负责安排人员收集清理。 李仙忠回复: 自己安排人员收集清理, 天晴能在一星期之内完成清理, 下雨延期。 宗再海: 1. 春节后施工单位人员安全意识不强, 进入施工现场不佩戴安全帽, 需要监理提醒后再戴, 要求施工单位加强对施工人员的安全教育。 李仙忠: 由于春节后更换施工人员安全帽丢失, 现在已经购买安全帽, 进场施工人员必须全部佩戴安全帽。 晶科电力: 1. 鲁平文: 做好文明施工, 材料要整齐堆放, 垃圾清理干净, 现场施工人员必须全部佩戴安全帽。				
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-02-26	



晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 2 月 26 日	主持人	王大明
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	曹军	晶科电力			
2	杨明新	晶科			
3	张明强	正衡监理			
4	李强忠	鸿业建筑			
5	高国权	江苏隆顺			
6	周礼	江苏隆顺			
7	张强	江苏隆顺			
8	王海波	正衡监理			
9	曾学林	正衡监理			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					