

安全会议纪要

编号：—009

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发：王心明

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年07月23日上午15:30
会议主持人	彭站长		
会议主题：07.08 电缆事故、07.18 违章送电			
业主运维彭站长： 1、07.08 电缆事故是我 30 年职业生涯来最大的一次事故，虽然没有造成人员伤亡，但影响重大，如果是挖机直接碰到高压电缆是要死人的，这将是重大事故。 2、07.08 电缆事故发生后，施工单位电缆牌挂错导致 4#-5#高压电缆头损坏，事故进一步扩大。 3、以上两次事故的发生不是偶然的，而是我们大家平时工作对安全不重视的必然结果，施工单位安全施工必须警钟长鸣。 4、8 号-18 号 4#、5#箱变共计损失发电量 10 万度，供电部门还要对我单位进行严厉的处罚。 业主运维刘本权： 7 月 18 日没有向供电部门申请送电，我有一定的责任，对公司造成了不好的影响，今后一定吸取教训，严格要求自己，一切按照规范要求操作。 业主运维唐小波： 07.08 电缆事故主要是电缆埋设太浅，挖机挖头根本没有碰到电缆，4#箱变电缆头损坏主要是电缆牌挂错，我们没有复核有一定责任，以后在工作中一定吸取教训，时刻把安全施工放在第一位。 监理单位王炳洪： 针对这次电缆事故我主要讲三点，一电缆事故表面是挖机造成的，其实是施工单位施工没有规范原因造成，二施工、监理、业主单位有关人员要了解该次事故的危害及发生的原因，从中吸取教训，三施工单位要针对该次事故发生的原因，提出预防措施，避免类似的事故再次发生。 业主单位鲁工： 运维、施工单位到带电区工作一定要开工作票，施工单位送每一个逆变器、汇流箱都要书面向运维申请。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江苏隆硕建筑安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-07-24

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 7 月 13 日	主持人	
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	鲁马	晶科电力			
2	王新堂	正新堂			
3	王新	晶科电力			
4	马战军	弘东隆			
5	贺明	郴州鸿业			
6	谭刚	嘉禾电站			
7	李红	嘉禾电站			
8	李红	嘉禾电站			
9	李红	嘉禾电站			
10	周亚	嘉禾电站			
11	曹	正新堂			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					