

会议纪要

编号：—030

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发：王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 08 月 11 日上午 9:30
会议主持人	王炳洪		

会议主题：施工质量、进度

一、监理单位王炳洪：

郴州鸿业：围栏修补已经开始施工但部分施工质量不符合设计要求，如 1 区东侧、18 区西侧要求整改。开关站扫尾施工尽快完成。红线外道路虽已完成，但没有按照设计要求施工，部分道路被雨水冲坏，积水路面要埋管排水。

江苏隆硕：1、光伏区电气和支架完善施工进度太慢，要求增加施工人员，在本月 20 日前完成。

2、最后补桩要求严格按照设计要求施工。

3、12-15 区电气电缆沟回填后被雨水冲坏严重，该区域逆变器组串不发电故障较多，电气尽快排查。

二、业主单位鲁工：

1、要求施工单位增加施工人员加快施工进度。

2、排查组件各区安装容量，在组件安装偏少的区域补装组件，使组件总容量达到 20MW。

3、道路施工部分积水要求整改。

三、郴州鸿业李仙忠：

1、不符合要求的围栏我单位进行返工。

2、红线外道路是按照甲方合同要求施工，部分被雨水冲坏的道路进行返修，道路积水进行埋管排水。

3、由于我司资金紧张，等甲方工程款到位开关站再进行扫尾施工。

四、江苏隆硕高金权：

1、我司 20 前完成光伏区施工。

2、光伏区组件容量正在排查。

3、组件容量不足 20MW 部分，本月补齐。

4、12-15 区电气完善施工已经安排。

主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江苏隆硕建筑安装工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限	发文时间	2017-08-11

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 8 月 11 日	主持人	马炳洪
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	王兴洪	嘉禾县			
2	鲁毅	晶科电力			
3	曹亮	正衡子监理			
4	高金权	江永隆硕		18360273836	
5	贺明	郴州鸿业			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					