

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目

编号：GFDZJBM09--001

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-9-30
会议主持人	陈付祥	签到表附后	
会议主题：安全、质量、进度、图纸、资料等事的一些安排和规划			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、明确建设单位、监理单位、总承包单位的组织机构、人员分工和人员对接分配。			
2、湖南娄底涟源七星街 2X20 分布式光伏项目是以 2016 年 12 月 15 号为 40MW 并网时间点，工程施工时间紧凑但必须严格按照总承包合同要求完成施工任务；			
3、安全方面：项目安全目标为零事故，实行一票否决制。监理单位每周组织专项安全检查，安全问题的处理实行整改闭环机制，跟申报工程款挂钩。各方必须建立安全管理体系，把控好现场的安全工作，总包方要做好三级安全教育，必须要做到是本人签字；			
4、质量方面：工程质量严格按照合同、技术要求、国家和行业验收规范、施工图纸执行，质量问题实行整改闭环机制，跟申报工程款挂钩。总承包单位要加强自检，避免返工，实行分包管理的，禁止以包代管。			
5、进度方面：项目的 2016 年 12 月 15 日并网时间不可动摇。建设单位对总包单位的考核进度占比 60%，施工单位于 10 月 2 日前提交项目的出图计划、施工计划、物资采购计划。施工过程中，要每天进行实际进度和施工计划的对比，出现滞后情况，及时采取补救措施。			
6、资料方面：项目的资料以满足当地国网和电力质监站的验收为目的进行编制，施工资料与工程实体建设同步，作为工程款支付的前提条件。建设和监理单位将进行不定期检查			
7、施工材料、主要构配件、设备进场时需报业主方、监理方验收后方可卸货堆放；			
8、隐蔽工程施工时要报业主方，监理方验收后方可进入下到工序；			
9、各方如有问题，提前告知我方进行沟通，避免影响整个工程的施工；			

10、建设方、监理方做到 24 小时的工作制度，以保证现场出现问题得到及时解决；

11、监理方、总包方现场的负责人如需离开施工现场，需报建设单位批准，离场前要做好工作交接手续。

监理单位：

1、总包单位管理人员资质应尽快报审；

2、所有进场材料生产厂家的资质证明材料应及时报审；

3、所有进场材料的质量证明材料应及时报验；

4、将施工技术交底，施工安全交底记录报监理审查；

5、与现有现场施工人员签订安全责任协议；

6、进入施工现场人员必须配备安全防护用具；

7、进场施工人员、机械计划；施工材料进场计划；每周施工滚动计划等尽快报监理部；

8、规范进场材料管理，建立进场材料台账，分类堆放，规范管理；

9、施工进度计划、图纸出图计划、主要设备进场计划你总包方尽快制定；

总包单位：

1、由于土地手续的不齐全，现场是否现在能进行施工；

2、我方会尽快跟设计院沟通，前期的土建施工图尽快设计；

3、资料版本问题我方会跟当地电力部门沟通，尽快确定；

4、进场道路我施工部在这两天安排人员进行施工；

5、35kV、110kV 施工场地清表工作，这两天会安排机械进场进行施工；

监理项目部（章）：



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司于都项目监理部	发文时间	2016-9-30

注 本文件一式三份。

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目会议签到表

[illegible]