

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—10

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-12-02
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：外线协调、图纸设计进度、施工资料完善等事宜			
上次会议问题落实情况：110KV 汇集站场平、外线协调进展缓慢			
本次会议内容： 建设单位： 1、下周周例会之前红联村光伏区所有图纸出图完毕，图纸出来后及时向业主、监理单位报送。 2、主要设备尽快安排排产，不得推迟到货时间影响施工。 监理单位： 1、总包已复测业主单位提供坐标控制点并无误差，总包单位尽快做好坐标控制点移交记录。 2、总包方下周例会之前提供分包单位、检测单位资质、人员资质、施工方案及报审资料报监理审验。 上周完成工作情况： 1、红联村光伏场区剩余地块建筑部分图纸全部完成。 2、红联村光伏场区剩余地块结构部分图纸全部完成 3、红联村光伏场区剩余地块电气部分图纸全部完成 4、110KV 汇集站配电综合室建筑图设计。 5、红联村 35KV 光伏站综合楼结构图设计。 6、根据设备厂家反馈对技术协议进行修改与确认。 下周工作计划：			

- 1、柏杨新村光伏厂区 7#、9#、10#方阵建筑部分图纸全部完成。
- 2、柏杨新村光伏厂区 7#、9#、10#方阵结构部分图纸全部完成。
- 3、柏杨新村光伏厂区 7#、9#、10#方阵电气部分图纸全部完成。
- 4、110KV 汇集站配电综合室建筑图设计。
- 5、红联村 35KV 光伏站综合楼结构图设计。
- 6、110KV 汇集站全站防雷接地图设计。
- 7、根据设备厂家反馈对技术协议进行修改与确认。
- 8、110KV 汇集站内挡土墙砌筑施工。
- 9、110KV 汇集站场地平整施工。
- 10、110KV 汇集站进场道路土方回填、压实处理。
- 11、柏杨新村光伏电站场地测量工作。
- 1 项目招采工作：电缆招采、其与采购合同的走流程。

需要解决的问题：

- 1、红联村 110KV 汇集站、35KV 开关站、光伏区土地没有完全解决，不能进场施工，需业主单位协调。
- 2、柏杨新村光伏站无法进场施工，需业主单位协调。



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司于都项目监理部	发文时间	2016-1103

注 本文件一式三份。

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目会议签到表

[illegible]