

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—11

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-12-09
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：外线施工、图纸设计进度、施工资料完善等事宜			
上次会议问题落实情况：红联村设计图纸、外线资料滞后			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、下周例会之前总包要制定出详细的三级施工进度计划并报送业主、监理项目部。			
2、总包因设备技术参数与东旭集团技术部门沟通不畅的，可以报业主项目部，由业主项目部进行沟通协调。			
3、红联村 110KV 汇集站、35KV 开关站室外设备的基础图还没出，望总包单位督促设计分包单位尽快完善。			
监理单位：			
1、外线部分塔基已开始施工，单位工程开工报审、施工方案、测量仪器、人工挖孔桩专项方案、桩基定位放线记录、人孔挖孔桩挖孔记录等施工资料还没有报审，望总包尽快完善资料。			
2、外线已经施工总包要尽快确定检测单位、商砼供应单位，因进场原材无法检测影响施工进度，总包要为此承担责任。			
3、施工开始进入正轨，监理单位在施工过程中，将严格执行业主的质量、安全管理处罚规定，望总包单位做好安全、质量方面的工作。			
上周完成工作情况：			
1、110KV 汇集站进站道路挡土墙砌筑施工。			
2、柏杨新村光伏电站场地测量工作。			
3、110KV 汇集站配电综合室建筑图设计。			
4、红联村 35KV 光伏站综合楼结构图设计。			

- 5、110KV 汇集站防雷接地施工图、照明施工图定版。
- 6、柏杨新村 35KV 光伏站场平图设计。
- 7、根据设备厂家反馈对技术协议进行修改与确认。
- 8、柏杨新村光伏厂区 4#、5#、6#方阵电气专业光伏板布置。
- 9、柏杨新村光伏厂区其他方阵光伏板布置调整完成 50%。
- 10、110KV 外线线塔基基础开挖。

下周工作计划:

- 1、110KV 汇集站进站道路挡土墙砌筑施工。
- 2、110KV 汇集站场地平整施工。
- 3、110KV 汇集站进站道路土方回填、压实处理。
- 4、柏杨新村光伏电站场地测量工作。
- 5、110KV 汇集站配电综合室建筑施工图设计。
- 6、柏杨新村 35KV 光伏场平施工图设计。
- 7、红联村 35KV 光伏站防雷接地施工图、照明施工图定版。
- 8、红联村 35KV 光伏站综合楼结构施工图、建筑施工图设计。
- 9、对设备厂家反馈的设备生产图纸进行确认审核。
- 10、柏杨新村光伏厂区 4#、5#、6#方阵电气专业施工图设计。
- 11、柏杨新村光伏厂区其他方阵光伏板布置调整完成 80%。
- 12、110KV 汇集站外线塔基基础开挖。

需要解决的问题:

- 1、红联村 110KV 汇集站、35KV 开关站、光伏区土地没有完全解决,不能进场施工,需业主单位协调。
- 2、柏杨新村光伏站无法进场施工,需业主单位协调。

监理项目部 (章):

主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司于都项目监理部	发文时间	2016-12—10

注 本文件一式一份

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
孙小强	东旭集团	项目经理	13366242965
许伟	东旭集团	电气工程师	13731306643
于勇谋	东旭集团	土建工程师	13825421012
苗守明	正衡集团	监理工程师	18539318759
何杰元	正衡集团	安全总监	
田石欣	正衡集团	电气总监	
黄忠	湖南安联		
宋泽秋	湖南安联		
刘玉华	湖南安联		
王斌	湖南安联		
周成光	湖南安联		
袁永强	湖南安联		13973321645