

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—12

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-12-17
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：外线施工进度、110KV 汇集站施工进度、施工资料完善等事宜			
上次会议问题落实情况：外线资料滞后			
本次会议内容： 建设单位： 1、红联村 110KV 汇集站、35KV 开关站三级施工进度计划已出，但外线三级进度计划还没编制，下周总包尽快编制出外线三级施工进度计划；总包应要求设计单位出外线杆塔平面位置图，以便施工中检查和记录。 2、总包单位督促星源分包单位成立外线项目部，红联村 110KV 汇集站、35KV 开关站项目部；通知星源分包单位 110KV 汇集站可以进施工材料，做好配电综合室基槽开挖的准备工作。 监理单位： 1、总包尽快组织外线图纸技术交底、图纸会审工作，并完善外线施工资料。 2、总包应要求星源分包单位合理组织人员施工，确保施工进度；总包尽快确定外线施工检测单位、商砼供应单位，若因进场原材料无法检测影响施工进度，总包要为此承担责任。 3、110KV 汇集站可以进场施工，总包应督促星源分包单位尽快做好进场基槽开挖的准备工作，如：临时用电、临时用水、现场仓库、钢筋加工区、木工加工区、方木、钢管堆放区、定位放线、围挡等。 上周完成工作情况： 1、110KV 汇集站进站道路土方回填压实。 2、110KV 汇集站站内场地平整施工。 3、柏杨新村光伏电站场地测量工作。			

- 4、110KV 汇集站站内围墙放线。
- 5、柏杨新村开关站红线复测。
- 6、110KV 汇集站、35KV 开关站图纸交底会审。
- 7、110KV 汇集站配电综合室建筑施工图设计。
- 8、柏杨新村 35KV 光伏站场平施工图定版。
- 9、红联村 35KV 光伏站综合楼结构施工图、建筑施工图定版。
- 10、红联村 35KV 光伏站防雷接地、照明施工图定版。
- 11、对设备厂家反馈的设备生产图纸进行确认审核。
- 12、外线施工完成部分征地事宜，参与政府协调会，11 号杆塔基础开挖。
- 13、柏杨新村光伏厂区 4#、5#、6#方阵电气专业光伏板布置。
- 14、柏杨新村光伏厂区其他方阵光伏板布置调整完成 70%。

下周工作计划：

- 1、110KV 汇集站站内挡土墙砌筑施工。
- 2、110KV 汇集站站内综合配电室基础开挖。
- 3、110KV 汇集站进站道路土方回填、压实处理。
- 4、柏杨新村光伏电站场地测量工作。
- 5、110KV 汇集站配电综合室建筑施工图设计。
- 6、红联村 35KV 开关站综合楼结构施工图、建筑施工图设计。
- 7、110KV 汇集站室外设备基础施工图设计。
- 8、110KV 汇集站及红联村 35KV 光伏站电气一次施工图设计。
- 9、对设备厂家反馈的设备生产图纸进行确认审核。
- 10、外线施工部分征地事宜，8、9、10、12 号杆塔基础开挖
- 11、柏杨新村光伏厂区 4#、5#、6#方阵电气专业施工图设计。
- 12、柏杨新村光伏厂区其他方阵光伏板布置调整完成 90%。

需要解决的问题：

- 1、红联村 110KV 汇集站、35KV 开关站、光伏区土地没有完全解决，不能进场施工，需业主单位协调。
- 2、柏杨新村光伏站无法进场施工，需业主单位协调。

监理项目部(章):



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2×20MW 光伏电站项目监理部	发文时间	2016-12—17

注 本文件一式三份。

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
陈永	娄底旭晨	项目经理	
陈永	娄底旭晨	土建工程师	
苗宇明	正衡监理	监理工程师	
何杰元	正衡监理	安全总监	
田在欣	正衡监理	电气工程师	
余泽秋	湖南安泰		
黄伟	湖南安泰		
刘文强	湖南安泰		
李斌	湖南安泰		
周成	湖南安泰		
王超	湖南安泰		