

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目编号：GFDZJBM09—13

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-12-23
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：外线施工、110KV 汇集站施工、施工资料完善等事宜			
上次会议问题落实情况：外线施工、110KV 汇集站施工、外线资料滞后			
本次会议内容： 建设单位： <ol style="list-style-type: none">1、总包单位尽快排出 110KV 汇集站合理的三级施工进度计划，编写后总包、监理、业主三方签字盖章，按进度计划执行。因村民堵路、土地问题影响工程进度，工期顺延；否则，总包应赔偿工期损失。2、周报编写要详细，形象进度要细化，标出每项工作的完成的百分比；小雨必须施工，不能影响工程进度。3、本周六开始对红联村 35KV 开关站进场清表，总包单位安排好施工机械。4、110KV 汇集站配电综合室已开始施工，遇到村民堵路时，现场施工人员不要与村民发生冲突，以免激化矛盾。5、现场施工时，总包管理人员必须有人在现场巡视；总包单位要做好进场人员的登记备案。 监理单位： <ol style="list-style-type: none">1、总包单位尽快完善 110KV 汇集站施工资料，在下雨之前将挖好的配电综合室垫层浇筑完，以免基坑被浸泡。2、总包单位应安排钢筋、水泥等原材的见证取样，不能因原材取样影响工程进度。3、110KV 汇集站内配电综合室开挖的土，要收拢成堆，材料要堆放有序，基坑周围要做防护栏杆，制作五牌一图，总之现场要做好安全文明施工工作。4、总包单位联系下质监站，确定好质检单位来工地监督抽查验收的日期，避免出现工程完工，质量监督部门不认可。			

上周完成工作情况：

- 1、110KV 汇集站综合配电室基槽开挖；
- 2、柏杨新村进站道路施工；
- 3、柏杨新村光伏电站场地测量工作；
- 4、110KV 汇集站配电综合室建筑图定版；
- 5、红联村 35KV 光伏站综合楼结构图、建筑图设计；
- 6、110KV 汇集站及红联村 35KV 光伏站电气一次施工图设计；
- 7、对设备厂家反馈的设备生产图纸进行确认审核；
- 8、外线施工项目部布置，协调征地、工农关系；
- 9、柏杨新村光伏厂区 4#、5#、6#方阵电气专业施工图设计完成 60%；
- 10、柏杨新村光伏厂区其他方阵光伏板布置调整完成 80%；

下周工作计划：

- 1、110KV 汇集站综合配电室基槽开挖；
- 2、柏杨新村进站道路施工；
- 3、红联村 35KV 光伏站综合楼结构施工图、建筑图设计；
- 4、柏杨新村 35KV 光伏站配电综合室结构图设计；
- 5、红联村 35KV 光伏站配电综合室建筑图设计；
- 6、110KV 汇集站室外设备基础图设计；
- 7、110KV 汇集站及红联村 35KV 光伏站电气一次施工图设计；
- 8、110KV 汇集站电气二次施工图设计；
- 9、对设备厂家反馈的设备生产图纸进行确认审核；
- 10、外线进场施工，18 至 22 号杆塔基础施工；
- 11、柏杨新村光伏厂区 4#、5#、6#方阵电气专业施工图设计完成 100%；
- 12、柏杨新村光伏厂区其他方阵光伏板布置调整完成 90%；

需要解决的问题：

- 1、红联村 110KV 汇集站、35KV 开关站、光伏区土地没有完全解决，需业主单位协调。
- 2、柏杨新村光伏站无法进场施工，需业主单位协调。

监理项目部 (章):



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2016-12-25

注本文件一式三份。

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王洪	娄底旭晨	土建工程师	
冯强	娄底旭晨	电气工程师	
苗宇明	正衡监理	监理工程师	
田石欣	正衡监理	电气工程师	
何志元	正衡监理	电气工程师	
李加	唯信集团	土建施工	
胡文	唯信集团	土建施工	
刘路	星源集团	土建施工	
黄波	湖南安联		
宋洋	湖南安联		
周志元	湖南安联		
谢强	湖南安联		
黄雄	娄底恒泰	土建施工	