

例 会 会 议 纪 要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—14

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-12-30
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：110KV 汇集站、外线施工进度、安全、质量等事宜			
上次会议问题落实情况：外线施工、110KV 汇集站施工进度慢			
本次会议内容： 建设单位： 1、总包单位督促设计加快柏杨新村出图进度，不能影响到工程施工；总包单位要做好柏杨新村 35KV 开关站人员进场施工的准备；35KV 杆塔基础与 110KV 外线同步进行；已挖完成的塔式桩孔尽快进行混凝土浇筑。 2、总包单位应加大现场安全管理的力度，增加安全管理人员的现场巡视次数；再次强调项目部要对每一个进场施工人员进行安全技术交底，进场人员身份证复印件、花名册、岗位证书复印件、劳动合同复印件都要登记备案；分包单位在办公室、生活区、发电机房都要配备灭火器。 3、下周五开始，每周五上午九点由监理组织安全、质量大检查，检查所出现的问题发监理通知单限期整改。 4、室外预埋螺栓要按规范要求做防腐措施。 监理单位： 1、下周例会前 110KV 汇集站配电综合室正负零以下基础必须完，站内主变基础必须开始施工，否则无法保证配电综合室、主变基础春节前主体结构完工的目标；外线要在春节前将协调好能施工的杆塔基础施工完；春节前塔基基础能浇筑混凝土的要浇筑完成，水泥电杆能施工的要施工完成。 2、外线钢筋还没有进场，总包单位应尽快安排钢筋原材见证取样。 3、110KV 汇集站所有进场人员必须戴安全帽，施工作业高度超过两米时必须系安全带；外线杆塔基础施工要设置安全施工范围，施工人员离开时上面必须盖好盖板。			

4、110 汇集站配电综合室柱子钢筋搭接位置要符合规范要求，毛石挡墙自拌砌筑砂浆应设灰盘。

5、外线基础混凝土浇筑施工，如果采用自拌混凝土，现场必须设置计量器具，以便控制混凝土配合比；现场混凝土浇筑时必须振捣，每个塔基基础不同标号混凝土必须留一组标养试块，要保证预埋螺栓不偏移。

上周完成工作情况：

- 1、柏杨新村光伏厂区 4#、5#、6#施工图设计。
- 2、红联村 35KV 开关站综合楼结构施工图、建筑图设计。
- 3、柏杨新村 35KV 光伏站配电综合室结构图设计。
- 4、红联村 35KV 光伏站配电综合室建筑图设计。
- 5、110KV 汇集站室外配电装置及主变基础图定版。
- 6、110KV 汇集站及红联村 35KV 光伏站电气一次施工图设计。
- 7、110KV 汇集站电气二次施工图设计。
- 8、对设备厂家反馈的设备生产图纸进行确认审核。
- 9、基础开挖已完成：P16、P17、P20、P21。
- 10、正在基础开挖：P18、P19、P24、P25、P26。
- 11、110 汇集站配电综合室独立基础垫层浇筑及钢筋模板安装。
- 12、汇集站内挡土墙已完成 20%
- 13、柏杨新村进场道路完成 15%

下周工作计划：

- 1、柏杨新村剩余地块布板完成 100%
- 2、柏杨新村道路规划调整完成 80%
- 3、红联村 35KV 光伏站综合楼结构施工图、建筑图设计。
- 4、柏杨新村 35KV 光伏站配电综合室结构图设计。
- 5、红联村 35KV 光伏站配电综合室建筑图设计。
- 6、110KV 汇集站室外配电装置及主变基础图定版。
- 7、110KV 汇集站电气一次施工图设计。
- 8、110KV 汇集站电气二次施工图设计。
- 9、红联村及柏杨新村电气一次施工图设计
- 10、对设备厂家反馈的设备生产图纸进行确认审核外线进场施工，18 至 22 号杆塔

基础施工。

- 11、基础：P18. P19. P23. P24. P25. P26. P27. P28. P29.
- 12、施工人数：民工 23 人，后勤及管理人工 7 人。
- 13、110KV 汇集站配电室独立基础混凝土浇筑、基础梁钢筋模板安装。
- 14、汇集站内挡土墙完成 35%
- 15、柏杨新村进站道路完成 30%

需要解决的问题：

- 1、红联村 110KV 汇集站池塘边的小块土地、35KV 开关站、光伏区土地没有完全解决，需业主单位协调。
- 2、柏杨新村光伏站无法进场施工，需业主单位协调。

监理项目部（章）：



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-1-1

注 本文件一式三份。

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
石江品	东旭	项目总经理	
徐伟	东旭	电气工程师	
苗宇明	正衡监理	监理工程师	
黎建光	正衡监理	土建	
何杰元	正衡监理	安全	
刘浩	星源	总工	
黄波	湖南安装		
刘子强	湖南安装		
王文武	湖南安装	项目副经理	13054129713
何成光	湖南安装	技术	15107330667
刘小军	娄底小百泰		18207383308
刘瑞	星源集团		
曹永强	湖南安装	安全	13973321645