

# 例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—17

|                                                                          |       |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 会议地点                                                                     | 总包会议室 | 会议时间  | 2017-1-20 |
| 会议主持人                                                                    | 苗守明   | 签到表附后 |           |
| 会议主题：春节期间放假安排、年后复工等事宜                                                    |       |       |           |
| 上次会议问题落实情况：外线施工、35KV 开关站施工进度慢                                            |       |       |           |
| 本次会议内容：                                                                  |       |       |           |
| 建设单位：                                                                    |       |       |           |
| 1、总包要制定好年后开工计划，合理把控好 2017 年并网的进度节点；东旭七星街项目部 2017 年 1 月 24 日离场，2 月 6 日进场。 |       |       |           |
| 2、春节期间值班人员电话要保持畅通，发生突发情况及时上报；离场前甲方、监理方、总包方组织一次安全大检查，及时排出安全隐患。            |       |       |           |
| 3、总包要保证农民工工资足额发放，不得发生拖欠农民工工资的事件。                                         |       |       |           |
| 监理单位：                                                                    |       |       |           |
| 1、总包单位要做好春节间的安全防卫工作，离场前施工材料要堆放整齐，在施工现场进口要封堵，并贴出安全提醒通知。                   |       |       |           |
| 上周完成工作情况：                                                                |       |       |           |
| 1、柏杨新村剩余 10 个地块电气、建筑、结构专业施工图完成 95%                                       |       |       |           |
| 2、红联村 35KV 光伏站综合楼结构图、建筑图设计                                               |       |       |           |
| 3、柏杨新村 35KV 光伏站配电综合楼结构图、建筑图设计                                            |       |       |           |
| 4、红联村 35KV 光伏站配电综合室建筑图设计                                                 |       |       |           |
| 5、红联村及柏杨新村 35KV 光伏站土建剩余部分完善设计                                            |       |       |           |
| 6、110KV 汇集站电气一次、二次施工图设计                                                  |       |       |           |
| 7、红联村及柏杨新村 35KV 光伏站电气一次、二次施工图设计                                          |       |       |           |
| 8、P13 基础开挖，P35、P13、P14、P15、P12 基础浇筑完成                                    |       |       |           |
| 9、110KV 汇集站配电综合室顶板钢筋绑扎及混凝土浇筑施工                                           |       |       |           |
| 10、110KV 汇集站 1 号 A 型构架基础浇筑完成 4 个                                         |       |       |           |



- 11、110KV 汇集站 2 号 110KV 母线构架基础浇筑完成 4 个
- 12、110KV 汇集站 3 号 110KV 斜撑杆构架基础浇筑完成 2 个
- 13、110KV 汇集站 4 号 900mm×900mm 构架基础浇筑完成 7 个
- 14、110KV 汇集站围墙基础砌筑完成 65%
- 15、110KV 汇集站 6 号断路器基础浇筑完成 1 个
- 16、110KV 汇集站 10M 高后加基础浇筑完成 2 个
- 17、110KV 汇集站主变压器基础（不包括油池）浇筑完成
- 18、110KV 汇集站站内电缆沟及排水管安装施工
- 19、110KV 汇集站站内道路完成路面第一次浇筑
- 20、柏杨新村进场道路完成 70%
- 21、红联村开关站进站道路完成 50%


下周工作计划

- 1、柏杨新村修路

需要解决的问题：

- 1、红联村 110KV 汇集站池塘边小块土地不能施工。

监理项目部（章）：



|      |                                           |      |           |
|------|-------------------------------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部       |      |           |
| 抄送单位 |                                           |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部 | 发文时间 | 2017-1-21 |

注 本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目会议签到表

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 电 话 |
|-----|---------|-------|-----|
| 王永平 | 娄底涟源    | 项目经理  |     |
| 王 沫 | 娄底涟源    | 土建    |     |
| 王保俊 | 娄底涟源    | 电气    |     |
|     |         |       |     |
| 苗宇明 | 正衡监理    | 监理工程师 |     |
| 黎建光 | 正衡监理    |       |     |
| 阿亚元 | 正衡监理    |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
| 梁海秋 | 湖南安装    |       |     |
| 黄波  | 湖南安装    |       |     |
| 刘玉华 | 湖南安装    |       |     |
|     |         |       |     |
| 刘 刚 | 星源集团    |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |

