

# 例 会 会 议 纪 要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—20

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-2-24
会议主持人	苗守明	签到表附后	

会议主题：施工进度、质量、安全等事宜

上次会议问题落实情况：外线施工、35KV 开关站施工进度慢

本次会议内容：

建设单位：

1、三级进度计划两周都没有排出来，总包若不排进度计划就按我们制定的进度计划执行；节点计划不按期完成罚 5 万，不按时完成周计划罚 1 万。

2、监理单位要把控好预埋件、预埋螺栓的质量，做好土建交付安装的工作，不合格的工程拒绝验收。

3、总包现场安全管理不到位，到处都能发现吸烟的施工人员；若现场再发现吸烟人员，拍照给予处罚。

监理单位：

1、红联村开关站开工已两周，至今还不能进行基槽开挖，总包单位应好好的排下施工进度，怎样才能保证不影响 4 月 15 日并网发电；关于外线 35KV 还没进场施工，我监理部已对总包方进行了 2 万处罚，望能引起总包足够的重视。

2、由于工期紧，我监理部把重点工作都放在了进度方面，对施工质量有些把控不严，现场的施工质量有所下降，望现场的总包管理人员重视起来，提高施工质量。

3、外线挖孔桩基础施工要设置安全防护，未设置安全防护的直接拍照给予经济处罚。

4、无论是总包还是分包既然来这承包工程，就是认可 4 月 15 日并网发电，能够保质保量完成该项工作，能够服从这里的管理模式。

上周完成工作情况：

110KV 汇集站：



由 扫描全能王 扫描创建

- 1、综合配电楼的底板浇筑，室内电缆沟砌筑已完成 50%；
- 2、站内围墙砌筑、围墙压顶及基层粉刷已完成 80%；
- 3、值班室基础开挖、软弱土地基换填及值班室圈梁浇筑完成；  
构支架安装焊接已完成 80%；

柏杨新村 35KV 开关站：

- 1、配电室基础完成；

道路围墙工程：

- 1、柏杨新村场内道路精修、铺石料完成 600 米、开挖路 600 米；
- 2、35KV 开关站土方开挖到位；
- 3、35KV 开关站进站道路路基土方开挖、碾压到位；
- 4、进站道路挡土墙基础开挖到位；

外线工程：

- 1、P13、P14、P15 铁塔组立完成；
- 2、P10、P11 基础浇筑完成；
- 3、P8、P36、P45、P46 基础开挖完成；
- 4、P44、P45、P46 接地工程完成；

下周工作计划

110KV 汇集站：

- 1、北挡土墙砌筑完，高压室内电缆沟砌筑完；高压室室内回填土完，二次设备室回填完；构支架焊接完；构架组立完；
- 2、值班室砌筑完；事故油池完；综合配电室填充墙砌筑完成 50%；

红联村 35KV 开关站：

- 1、配电室、综合楼基础承台具备浇筑条件

柏杨新村 35KV 开关站：

- 1、屋面梁钢筋制作安装完，梁侧模安装加固

道路工程：

- 1、柏杨新村场内道路完成；红联村 35KV 开关站进站道路完成；红联村进站道路挡土墙完成；红联村场内道路完成 400 米；

外线工程

- 1、塔式基础完成 6 个；35KV、110KV3 月 15 日杆塔基础完；3 月 25 日组塔完，4 月 5 日放线完；

需要解决的问题：



由 扫描全能王 扫描创建

1、红联村 110KV 汇集站池塘边小块土地不能施工。



监理项目部(章):

主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南 娄底涟源七星街 2X20MW 分布式 光伏电站项目监理部	发文时间	2017-2-25

注 本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建

湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
孙立波	湘电		
王琳	麦底电器		
苗宇明	正衡监理		
黎建光	正衡监理		
何杰元	正衡监理		
李启邦	湖南安装		
李岳	湖南安装		
鲁吉海	湖南安装		
黄波	湖南安装		
余泽敏	湖南安装		
胡成元	湖南安装		
刘玉华	湖南安装		
何洋	输变电公司		
高斌	湖南安装		
郭寒峰	步度达		
孙利	圣源达		
王峰	恒泰公司		
夏北平	湖南军械		
谢泽明	湖南安装		
孙伟良			



由 扫描全能王 扫描创建