

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—21

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-3-3
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：外线施工、35KV 开关站施工进度慢			
本次会议内容： 建设单位： 1、柏杨新村光伏区 3 月 5 日进场放线，3 月 8 日施工机械进场。 2、东旭集团质量安全中心来检查，现场安全、质量问题一大堆，不能只抓进度，把质量、安全问题放在脑后。 监理单位： 1、上周制定的进度目标，都没有按期完成，我监理部也按进度管理措施进行了处罚，希望总包单位加班加点的去追赶，确保 4 月 15 日并网发电。 2、总包单位应重点抓红联村开关站、外线的施工进度，相对二级进度计划滞后很多。 3、110KV 汇集站配电综合室灰缝厚度、过梁墙体锚固长度不符合规范；配电室电缆沟混凝土压顶拆模后外观质量差；外线塔式基础隐蔽钢筋没有错开搭接，搭接率超过 50%；关于现场质量问题，望总包单位能及时整改。 4、110KV 汇集站临时用电电缆用钢管架空且没有绝缘材料隔离不符合规范，配电室填充墙砌筑施工作业面有些部位没有安全防护网，现场氧气瓶、乙炔瓶没有设置安全距离；柏杨新村一个开关控制 2 个用电设备，不符合规范要求；安全检查出的安全问题，总包单位应及时整改。 上周完成工作情况： 110KV 汇集站： 1、站内所有挡土墙施工完；配电综合室填充墙完成 50%；值守室屋面浇筑完； 柏杨新村 35KV 开关站： 1、配电室 1-3 轴梁钢筋绑扎完；3-6 轴满堂架搭设完。			



道路围墙工程:

- 1、柏杨新村场内道路精修、铺石料完成 600 米。
- 2、35KV 开关站进站道路完成。

外线工程:

- 1、P18、P19、P20、P35 铁塔组立完成;
- 2、P8、P4、P47、P49 基础浇筑完成;
- 3、P24、P1、P2、P7 基础开挖完成;
- 4、P44、P45、P46 接地工程完成;

下周工作计划

110KV 汇集站:

- 1、配电室电缆沟粉刷完; 室外电缆完成 50%; 室内屏柜基础槽钢安装完;
- 2、事故油池完; 综合配电室填充墙砌筑完;

红联村 35KV 开关站:

- 1、配电室、综合楼基础承台浇筑完。

柏杨新村 35KV 开关站:

- 1、配电综合室主体封顶

道路工程:

- 1、柏杨新村道路完成 300 米。

外线工程

- 1、110KV 塔式基础完成 6 个, 组塔完成 3 个;
- 2、35KV 基础开挖完成 10 个, 塔式基础浇筑完成 6 个。

需要解决的问题: 无

监理项目部(章):



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-3-5

注 本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建

湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
刘伟	东旭集团		
苗宇明	正衡监理		
黎建光	正衡监理		
何杰元	正衡监理		
宋军铁	湖南安装		
陆成光	湖南安装		
黄波	湖南安装		
刘广	湖南安装		
段勇兴	湖南安装		
曹云	湖南安装		
李如云	湖南安装		
胡建峰	设计		15173896681
李	恒泰公司		
张敏	思源电建		

