

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—23

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-3-17
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：外线施工、35KV 开关站、柏杨新村光伏区施工进度慢			
本次会议内容： 建设单位： 1、红联村、柏杨新村开关站、110KV 汇集站 4 月 15 日之前所有设备必须安装完；柏杨新村光伏区 4 月 15 日之前完成 1MW 组件；红联、柏杨新村开关站工程进度严重滞后，晚上天气好的情况下必须加班；。 2、柏杨新村开关站一层梁、板、柱拆模必须有依据，可以使用回弹仪检测，同条件试块试压等方法测试下混凝土强度，达不到拆模要求不得擅自拆模。 监理单位： 1、110KV 汇集站下周开始进入安装施工环节，土建应加快进度，下周室外基础必须施工完，不能影响安装施工；红联村开关站受施工人员不足、雨天等因素的影响，没有完成上周制定的目标，要按三级进度计划调整进度偏差；柏杨新村开关站上周室内、室外没有什么进展，再这样下去会影响到后续工程的施工工期；柏杨新村光伏区一周只钻了 70 个支架基础点，浪费了很多宝贵的施工时间，这样下去会变成影响发电的又一因素；外线 110KV、35KV 总包要抓紧协调，尽快将土地问题解决。 2、110KV 汇集站室外电缆沟部分外侧壁没有粉刷，避雷扁铁没有三面焊接；红联村开关站基础承台拆模过早，很多处出现缺楞掉角；柏杨新村开关站女儿墙使用不合格的砂浆，马牙槎留置错误；柏杨新村光伏区所打孔洞不垂直。 3、雨后现场施工湿滑，现场施工人员要注意安全；光伏区不戴安全帽的施工人员较多。 上周完成工作情况： 110KV 汇集站： 1、综合配电室内粉刷完；站内接地施工完；主变油池砌筑完；室外电缆沟完成			

50%

红联村 35KV:

- 1、综合楼、配电室基础承台完

柏杨新村 35KV:

- 1、室外所用变基础、避雷针基础、SVG 基础开挖完。

道路围墙工程:

- 1、柏杨新村场内道路精修完成 100 米。

外线工程:

110KV:

- 1、P1、P4、P26、P47 铁塔组立完成;
- 2、P16、P17 电杆组立完成;
- 3、P5、P9、P40、P41、P43 基础浇筑完成;
- 4、P11、P1、2P13 放线施工完成;

35KV:

- 1、P1、P4 接地施工完成。

下周工作计划

110KV 汇集站:

- 1、室外基础完;

红联村 35KV 开关站:

- 1、配电室、综合楼一层脚手架搭设完。

柏杨新村 35KV 开关站:

- 1、1-3 轴地面施工完, SVG 基础完; 室外所用变、避雷针具备浇筑条件。

柏杨新村光伏区:

- 1、光伏区箱变基础完成 3 个。

外线工程

- 1、110KV 塔式基础完成 4 个, 组塔完成 5 个; 外线间隔基础完
- 1、35KV 塔式基础浇筑 3 个, 电杆完成 6 个。

需要解决的问题:

无

监理项目部(章):



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-3-18

注 本文件一式三份。