

# 例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—25

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-3-31
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：外线施工、35KV 开关站、柏杨新村光伏区施工进度滞后			
本次会议内容： 建设单位： 1、110KV 汇集站土建逐步交付电气安装，总包单位要按进展情况增加电气安装施工人员， 2、柏杨新村光伏区独立基础必须按图施工，开挖深度及尺寸必须达到设计要求；进场的设备报监理开箱检验，看是否有破损或瑕疵。 3、总包要加强安全文明施工的管理，最近发现现场不戴安全帽的较多，下周发现不戴安全帽的直接拍照罚款。 监理单位： 1、天气预报下周晴天较多，110KV 汇集站抓紧有利天气将室外设备基础做完；红联村开关站综合楼连续 2 周都没完成周进度目标，望总包利用一切可用的时间，追赶施工进度；柏杨新村开关站配电室受阻工影响，一周施工没有什么进展，总包要做好协调工作；柏杨新村光伏区要一个子阵一个子阵的做，先做出一个子阵的效果来；外线 110KV、35KV 能施工的工序抓紧施工，没有协调好的地块，多与政府沟通，催促政府抓紧协调。 2、110KV 汇集站室外电容器基础砌筑质量太差，一个水平面高低不平；红联村开关站配电室拆模前一定先用回弹仪回弹，回弹达到设计强度 75%再拆模。配电室屋面梁胀模严重，轴流风机预埋件不符合设计要求；柏杨新村开关站配电室填充墙马牙槎留置不符合要求，砌筑灰缝不在一个水平面上。 3、红联村开关站搭设脚手架时注意安全，一层施工作业面要设置防护网，防护网高出施工作业面不小于 1.2 米。 上周完成工作情况：			

110KV 汇集站：

1、主变就位，配电室粉刷全部完成；

红联村 35KV 开关站：

1、配电室主体封顶，综合楼脚手架搭设完成；

柏杨新村 35KV 开关站：

1、综合楼电缆沟砌筑完成；

光伏区道路围墙工程：

1、锚杆孔完成 960 个；独立基础开挖 42，箱变基础浇筑完成 3 个；

外线工程：

110KV：

1、P2、P9、P40 铁塔组立完成；

2、P21、P22、P32、P33、P34、P46 电杆组立完成；

3、P23、P37 基础浇筑完成；

35KV：

1、P3、P18 基础浇筑完成；P20-P26 底拉盘埋设完成；

下周工作计划

110KV 汇集站：

1、电容器基础和滤波基础浇筑完成；事故油池基础垫层浇筑完成；

2、主变附件及中性点成套装置安装；

3、室外断路器、避雷器、消弧线圈、隔离开关安装；

4、高压柜附件安装，二次屏柜就位；

红联村 35KV 开关站：

1、综合楼一层浇筑完成；配电室脚手架拆除完；

柏杨新村 35KV 开关站：

室外基础、室内电缆沟完成；填充墙完成 50%（没有阻工的情况下）

柏杨新村光伏区：

1、支架基础完成 100 个；箱变基础完成 2 个；

外线工程

1、110KV 杆塔完成 6 个，P3、P6、P7 三个基础协调中；

2、35KV 杆塔基础全部完成；

需要解决的问题：

无



监理项目部（章）：

主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南 娄底涟源七星街 2X20MW 分布式 光伏电站项目监理部	发文时间	2017-4-2

注 本文件一式三份。

# 监理例会会议签到表

时间 2017年3月31日

姓名	工作单位	职务/职称	电话
于承	凌南旭岩		
张承伟	凌南旭岩		
苗守明	正衡监理		
何杰元	正衡监理		
张玉成	正衡监理		
李名涛	湖南安装		
林元	湖南安装		
朱泽斌	湖南安装		
朱泽朋	湖南安装		
段勇兴	湖南安装		
刘璐	星源集团		
王平	标杨核论		
王峰	恒泰		
廖峰	星源集团		
王峰	星源输变电		