

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—26

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-4-7
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：外线施工、35KV 开关站、柏杨新村光伏区施工进度滞后			
<p>本次会议内容：</p> <p>建设单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、柏杨新村光伏区 5#、6#子阵下周例会之前支架基础全部完成；红联村 1#、2#、子阵清表基本完成，总包单位可以进场施工； 2、监理所发出的监理通知单，总包单位没有整改的，我方不予认可，不进行竣工验收、不给结算；各分包单位资料员到总包办公室上班完善资料； 3、最近一段时间安全事故频发，监理单位针对安全事故组织一次安全专项检查； <p>监理单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、110KV 汇集站施工人员不足，一周时间了室外基础还没有完成，总包单位应适当增加施工人员；红联村开关站配电室拆模已有 2 天，室内还没有开始施工，耽误了有利施工时间；柏杨新村开关站配电室进度一直滞后，总结下滞后的原因；柏杨新村光伏区现场管理混乱，施工劳务班组换来换去，施工没有多大进展； 2、110KV 汇集站配电室与二次电缆沟接口处电缆沟外侧面没有抹灰，商混直接倒在地上没有灰盘；红联村开关站综合楼钢筋锈蚀严重且带有很多泥巴；柏杨新村开关站配电室填充墙马牙槎歪斜较多；柏杨新村光伏区独立基础垫层凹凸不平，箱变基础底板浇筑后，钢筋移位严重；外线组塔避雷接地不规范。 3、红联村开关站综合楼施工没有设置安全防护网，总包要引起注意，督促做好安全防护工作。 <p>上周完成工作情况：</p> <p>110KV 汇集站：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主变附件安装完成，中性点成套装置安装完成；二次电缆敷设完成；室外隔离开关、避雷器、互感器本体安装完成；消弧线圈及阻尼箱本体安装完成； 			

2、配电室外墙瓷砖全部完成；室内电缆沟盖板焊接全部完成；电容器浇筑完成；
红联村 35KV 开关站：

1、综合楼一层楼面浇筑完成；

柏杨新村 35KV 开关站：

1、配电室砌筑完成 70%；室内电缆沟完成 70%；隔离开关基础完成；

光伏区道路围墙工程：

1、锚杆孔灌浆完成 500 个，箱变基础底板完成 1 个；

外线工程：

110KV：

1、P41、P40、P48 铁塔组立完成；

2、P46、P34、P29、P30、P31 电杆组立完成；

35KV：

1、P5、P27 基础浇筑完成；P20-P26 电杆运输完成；

下周工作计划

110KV 汇集站：

1、主变油样送检、真空注油、热油循环；室外隔离开关、避雷器、互感器附件安装；
10KV 窗墙套管及母线安装；二次电缆接线；

2、室外滤波基础全部完成；所用变基础全部完成；

红联村 35KV 开关站：

1、综合楼主体封顶，配电室室内完成 50%；

柏杨新村 35KV 开关站：

室内、室外基础全部完成，具备安装条件；

柏杨新村光伏区：

1、支架基础完成 2MW，具备支架安装条件；

外线工程

1、110KV 杆塔完成 6 个，合计完成 42 个；

2、基础完成 2 个，合计完成 22 个，组塔完成 5 个；

需要解决的问题：

无

监理项目部 (章):



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 监理部	发文时间	2017-4-9

注 本文件一式三份。

监理例会会议签到表

时间 2017年4月7日

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王永平	娄底旭晨	项目经理	
肖宇明	正衡监理	监理工程师	
傅杰元	正衡监理		
陆三斌	正衡监理	监理工程师	
丁国军	星源输变电公司	项目经理	
胡	湖南安装	施工员	
周志光		
李吉忠	———		
朱泽翔	湖南安装		
丁	恒泰		
段勇兴	湖南安装	施工员	
刘璐	电建公司		
水宇佳	娄底旭晨	电气经理	
何	电建公司		