

例 会 会 议 纪 要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—27

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-4-14
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：外线施工、35KV 开关站、柏杨新村光伏区施工进度滞后			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、红联村开关站室外基础趁天气好尽快完成；柏杨新村 4 月 16 日设备进场开始电气安装。			
2、总包联系光伏区设计院，让设计院派设计工代处理现场存在的问题；			
3、柏杨新村光伏区独立基础承台浇筑厚度达不到设计要求，总包要制定出设计认可的 处理方案，按处理方案处理后报监理验收；			
4、柏杨新村光伏区总包联系有相应资质的第三方检测单位做拉拔试验；			
监理单位：			
1、110KV 汇集站下周增加电气施工人员，加快施工进度；柏杨新村光伏区本周也没有 有什么进展，各施工班组不能很好的流水施工；			
2、110KV 汇集站进场防水卷材尽快取样送检；柏杨新村开关站配电室砂浆饱满度达 不到设计要求，砌体灰缝超出 8-12mm, 马牙槎留置错误；柏杨新村独立基础开挖 深度和尺寸达不到设计要求；柏杨新村光伏区独立基础承台没有振捣且厚度达不 到设计要求；柏杨新村预埋件歪斜、基础柱蜂窝马麻面、烂根，有些柱不垂直。			
3、红联村开关站、柏杨新村开关站临时用电不规范，现场材料乱堆乱放。			
4、对省电力质检中心检查提出的整改项尽快整改并回复。			
上周完成工作情况：			
110KV 汇集站：			
1、穿墙套管及 10KV 母线安装完成；主变接地安装完成；二次电缆沟接地铜管安装 完成；主变变压器油取样送检及真空注油；			
2、完成一个滤波基础。			

红联村开关站:

1、综合楼主体封顶;配电室排水系统完成;

柏杨新村 35KV 开关站:

1、配电室填充墙砌筑完成; SVG 基础主体完成; 高压室地面完成;

光伏区道路围墙工程:

1、柏杨新村支架基础完成 70 个

外线工程:

110KV:

1、P36、P37、P38 铁塔组立完成;

2、P42、P45 电杆组立完成;

35KV:

1、P1、P19、P27、P28 铁塔组立完成;

下周工作计划

110KV 汇集站:

1、室外 10KV 母线安装; 二次电缆接线; 电容器安装。

2、室外滤波基础全部完成; 所用变基础全部完成;

红联村 35KV 开关站:

1、综合楼主体封顶, 配电室室内完成 50%;

柏杨新村 35KV 开关站:

室外基础完, 室内开始安装;

柏杨新村光伏区:

1、支架基础完成 2MW, 具备支架安装条件;

外线工程

1、110KV 除协调杆塔全部完

2、组塔完成 5 个, 合计完成 10 个;

需要解决的问题:

无

监理项目部(章):



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南 娄底涟源七星街 2X20MW 分布式 光伏电站项目监理部	发文时间	2017-4-15

注 本文件一式三份。

监理例会会议签到表

时间 2017 年 4 月 14 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
沈伟	娄底旭晨		
李永强	娄底旭晨		
苗守明	正衡监理		
何至元	正衡监理		
董云强	湖南安装		
陆文	湖南安装		
殷勇	湖南安装		
谢	湖南安装		
郭建和	柏杨开关站		
朱翔	湖南安装		
王李	湖南安装		
王	湖南安装		