

例 会 会 议 纪 要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—28

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-4-21
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：外线施工、35KV 开关站、柏杨新村光伏区施工进度滞后			
本次会议内容： 建设单位： 1、110KV 汇集站总包增加电气施工人员，下周开始放高压电缆；4 月 30 日电容器要安装到位； 2、电气施工不能带电作业，如果必须带电施工时，施工人员不少于 2 人，作业时有人看管；埋设的电缆要设置电缆标志桩。 监理单位： 1、柏杨新村阻工很严重，目前处于停工状态，总包尽快了解问题，与当地镇政府沟通，解决阻工问题。 2、110KV 汇集站进入收尾阶段，现场要做好成品保护工作；红联村开关站主体已完工，处于二次结构施工阶段，要把控好砌筑质量，减少质量通病；柏杨新村开关站配电室要控制好内外粉刷质量，平整度、垂直度符合设计要求；柏杨新村光伏区支架基础出现了很多质量问题，也发出几份监理通知单，望总包加大质量管理，改变现场质量不佳的局面。 3、110KV 汇集站施工人员禁止边施工边吸烟；红联村开关站二次结构施工做好安全防护。 上周完成工作情况： 110KV 汇集站： 1、站内设备基础全部完成；室外电缆沟全部完成； 2、主变真空注油、热油循环；室外 10 千伏母线预制及安装；室外电缆保护管埋设及穿线；一体化电源屏柜接线及调试；室内二次接线；电容器附件安装； 红联村开关站：			

1、配电综合室填充墙及女儿墙全部完成；

2、SVG 变压器基础、隔离开关基础、电缆支柱基础、所用变基础开挖完成；配电室室内电缆沟完成 70%；综合楼二次设备室底板浇筑完成。

柏杨新村 35KV 开关站：

1、配电室外墙粉刷完成 90%。

光伏区道路围墙工程：

1、柏杨新村支架基础完成 120 个；

外线工程：

110KV：

1、P43、P44 铁塔组立完成；

2、P20-P27 放紧线施工完成；

35KV：

1、P3、P5、P11 铁塔组立完成；

下周工作计划

110KV 汇集站：

1、屋面防水完成；配电室门窗安装完成；

2、室内及室外二次电缆接线；电容器附件室内钢芯铝绞线预制及安装，绝缘子组串及安装；室内 10 千伏母线桥及母线安装；

红联村 35KV 开关站：

1、配电室、综合楼及 SVG 室具备安装条件；

2、室外基础全部完成；综合楼填充墙全部完成；

柏杨新村 35KV 开关站：

1、阻工；

柏杨新村光伏区：

1、阻工；

外线工程

1、110 外线 P35-P46 放线施工；

2、35 外线 P14、P15 基础浇筑；P2、P4、P7、P8、P10 杆塔组立；

需要解决的问题：

无

监理项目部（章）：



	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-4-22

注 本文件一式三份。

湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目

会议签到表

日期: 4.21.

[illegible]