

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09--03

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-10-14
会议主持人	陈付祥	签到表附后	
会议主题：资料报审、工程进度、前期施工材料准备等事宜			
上次会议问题落实情况：红联新村进场道路施工未完成，升压站、开关站初审图纸完成，部分报审资料未完成。			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、对前期未报审的资料在下周五之前必须完成，报监理部审查；			
2、工程体系文件编制不全，责令你项目部尽快完善；			
3、施工方案尽快编制，临时用电方案及土建专项施工方案下周五必须编制完成；			
4、红联村的进场道路施工进度严重滞后，要求你施工项目部尽快与当地政府部门协调，抓紧时间进行施工；			
5、高颜村的进场道路也要尽快制定施工方案，对有争议的施工路段尽快与政府部门协调，避免与红联村犯同样的错误；			
6、我方会协调好施工用地，尽快通知你施工项目部进行施工；			
7、对滞后的工期，施工方尽快制定施工方案，在一定的时间内弥补过来；			
监理单位：			
1、施工项目部前期资料报审不全面，如（强制性条文、质量通病防治措施、项目管理实施规划表、管理制度、安全文明施工实施细则、工程创优施工细则）等都未进行编制报审；			
2、尽快确定混凝土厂家，拿该厂家的资质到监理部进行报审；			
3、土建工程即将开工，前期准备工作不完善，如（钢筋、水泥、模板、脚手架）等材料用具都未进行市场查看与采购；			
4、尽快确定送检单位，做好前期混凝土与钢筋送检工作；			
5、根据施工合同约定，组件要求有第三方检验机构进行检测，你方尽快做好此工作；			
总包单位：			

上周完成工作情况:

- 1、110KV 汇集站土建修改完善设计说明书;
- 2、红联村 35KV 光伏站地勘完成;
- 3、110KV 汇集站电气短路计算;
- 4、110KV 汇集站电气技术规范书编制;
- 5、进场道路涵管安装集水井砌筑施工;

下周工作计划:

- 1、110KV 汇集站初设图纸送审;
- 2、110KV 汇集站电气技术规范书修改完善;
- 3、35KV 光伏站电气技术规范书编制;
- 4、进场道路涵管安装施工;
- 5、光伏组件布置方案评审;
- 6、招标设计及设备招标文件编制;
- 7、根据招标设计文件的进度开展设备招标工作;
- 8、进行光伏区地勘工作;

监理项目部 (章):



4、110KV 汇集站电气短路计算
交底单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司
监理单位: 湖南正衡电力工程监理有限公司

监理单位: 湖南正衡电力工程监理有限公司

110KV 汇集站
湖南正衡电力工程监理有限公司

35KV 光伏站项目监理部

发文时间

2016-10-14

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目会议签到表

[illegible]