

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—30

| | | | |
|---|-------|-------|----------|
| 会议地点 | 总包会议室 | 会议时间 | 2017-5-5 |
| 会议主持人 | 何杰元 | 签到表附后 | |
| 会议主题：施工进度、质量、安全等事宜 | | | |
| 上次会议问题落实情况：柏杨新村光伏区施工进度滞后 | | | |
| 本次会议内容： 建设单位： 1、新增的光伏区施工队伍尽快安排进场施工，先施工柏杨光伏区已清表子阵，红联光伏区测量放点人员可以进场。 2、周一之前确定光伏板支架、逆变器、汇流箱的到货时间。 3、尽快确定省电力质检站的检查时间，提前做好检查准备。检查时监理方投标合同中的总监（李维军）必须到场。 监理单位： 1、柏杨开关站、光伏区施工人员施工未戴安全帽现象较多，望总包单位加强管理。 2、每个施工工序、分部分项工程务必自检合格后由总包方报监理验收合格后方可进行下道工序施工。 3、各施工区域土建、电气存在交叉作业时要做安全技术交底，施工单位要做好安全防护。 施工单位 上周完成工作情况： 110KV 汇集站： 1、站内围墙已全部砌筑完成。 2、室内外二次接线完成。 3、电容器及其附件安装完成。 4、室外钢芯铝绞线压接线完成。 5、一次电缆敷设完成 70%。 6、室外互感器实验。 | | | |

红联 35KV 开关站

- 1、综合楼填充墙砌筑已全部完成，综合楼女儿墙压顶已支模。
- 2、二次设备室槽钢焊接安装已全部完成，具备设备安装条件。
- 3、主变油池已开挖夯实。
- 4、室外过道璐电缆沟已开挖、支模板。
- 5、综合楼屋顶避雷带已完成 40%。
- 6、高压开关柜安装完成。
- 7、SVG 设备屏柜就位。

柏杨 35KV 开关站

- 1、柏杨开关站油池砌筑完成。
- 2、内外墙粉刷完成。
- 3、排水管理设完成 50 米。
- 4、高压开关柜就位。
- 5、二次屏柜就位。

光伏厂区道路围墙工程

- 1、5#子阵 m 板、a 板、b 板柱完成。
- 2、6#子阵 b 板、m 板、e 板、f 板、d 板柱完成。
- 3、7#子阵 a 板基础柱完成部分、b 板独立基础承台及支柱完成 90%。
- 4、5#箱变基础主体完成。
- 5、7#配电箱基础拆模完成。
- 6、红联光伏区进场道路完成 300m

110KV 外线工程

- 1、P3 铁塔基础浇筑完成。
- 2、P12-P49 杆塔整理消缺完成。

35KV 外线

- 1、P17 基础浇筑完成。
- 2、P20、P21、P22、P23、P24 水泥电杆组立完成。

下周主要工作计划

110KV 汇集站：

- 1、站内粉刷全部完成。
- 2、一次电缆敷设完成。

- 3、电容器组实验。
- 4、二次综自调试。
- 5、主变实验。
- 6、五防锁具安装及实验。

红联 35KV 开关站：

- 1、综合楼内外粉刷完成。
- 2、过渡电缆沟施工全部完成。
- 3、SVG 变压器油池底板浇筑，油池壁砌筑完成。
- 4、SVG 设备及附件安装。
- 5、二次屏柜安装。

柏杨 35KV 开关站：

- 1、排水管理设完成。
- 2、高压开关柜附件安装。
- 3、二次屏安装。
- 4、SVG 设备安装。

光伏厂区道路围墙工程：

- 1、完成 7#子阵 h 板、a 板、b 板、c 板、e 板、部分 c 板柱。
- 2、完成 6#子阵 g 板、h 板。
- 3、完成箱变基础回填，砖砌踏步。

110KV 外线工程：

- 1、P3、P6、P7 杆塔组立。
- 2、P3-P4 放紧线施工。

35KV 外线：

- 1、P8、P9、P25、P26 水泥杆组立。
- 2、P14-p28 放紧线施工。

：

需要解决的问题：

无



监理项目部(章):

| | | | |
|------|---|------|----------|
| | | | |
| | 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部 | | |
| 抄送单位 | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部 | 发文时间 | 2017-5-6 |

注 本文件一式三份。

