

# 例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—31

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-5-12
会议主持人		签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：柏杨新村光伏区施工进度滞后			
本次会议内容： <b>建设单位：</b> 1、红联光伏区（10 组）的付款已完成，尽快安排人员进场施工。 2、光伏区施工要将坟地避让出来，如无法满足总装机容量，后期再扩。避让原则：以坟地为中心，半径 8 米为区域。 3、监理方项目总监未在现场，一些问题无法给出处理意见，业主方要求 5 月 17 日前到东旭集团商谈监理合同变更问题，如无法落实，将考虑对监理项目部清场更换 <b>监理单位：</b> 1、在后续施工中，工序报验、材料报验的检验批资料和 过程资料要与工程实体同步。。 2、每个施工工序、分部分项工程务必自检合格后由总包方报监理验收合格后方可进行下道工序施工。 3、各施工区域土建、电气存在交叉作业时要做安全技术交底，施工单位要做好安全防护。 <b>施工单位</b> 上周完成工作情况： <b>110KV 汇集站：</b> 1、北侧围墙砌筑完成。 2、围墙底层粉刷完成。 3、事故油池土建完成。 4、消防棚砖砌筑完成。 5、场地平整完成 40%。			

- 6、一次电缆敷设完成。
- 7、电容器组实验。
- 8、二次综自调试。
- 9、主变试验。
- 10、五防锁具安装及试验。

#### **红联 35KV 开关站**

- 1、室外电缆沟砖砌筑完成。
- 2、室外排水管道完成 30%。
- 3、生活综合楼一层室内抹灰完成，二层抹灰完成 80%。
- 4、变压器油池砖砌筑完成。
- 5、过渡电缆沟施工全部完成。
- 6、SVG 变压器油池底板浇筑，油池壁砌筑完成。
- 7、SVG 设备及附件安装。
- 8、二次屏柜安装。

#### **柏杨 35KV 开关站**

- 1、外墙、内墙粉刷完成。
- 2、屋面保温层完成。
- 3、西侧、北侧围墙砌筑完成。
- 4、油池砌筑完成。
- 5、高压开关柜附件安装。
- 6、SVG 设备安装。

#### **光伏厂区道路围墙工程**

- 1、完成 7#子阵 h 板、a 板、b 板、c 板、e 板柱、部分 c 板柱。
- 2、完成 6#子阵 g 板、h 板。
- 3、完成箱变基础回填，砖砌踏步。
- 4、红联村光伏区场内道路 200 米。

#### **110KV 外线工程**

- 1、P3、P6、P7 杆塔组立完成。
- 2、P3-P4 放紧线完成。

#### **35KV 外线**

- 1、P8、P9、P25、P26 水泥电杆组立完成。

2、P14-P28 放紧线施工完成。

### 下周主要工作计划

#### **110KV 汇集站：**

- 1、场地平整基本完成。
- 2、消防棚顶板混凝土浇筑、内外墙粉刷完成。
- 3、消防池开始施工。
- 4、配电综合楼门开始安装。
- 5、二次综保、通信调试。
- 6、综保整定值输入。
- 7、开关柜消缺、整改。

#### **红联 35KV 开关站：**

- 1、电缆沟抹灰。
- 2、生活综合楼北侧毛石挡阻墙砌筑开始。
- 3、生活综合楼二层内墙抹灰继续施工。
- 4、配电室电缆出线井开始施工。
- 5、一次、二次电缆敷设、接线。
- 6、屏柜试验。

#### **柏杨 35KV 开关站：**

- 1、屋面防水完成。
- 2、外墙涂料完成 50%。
- 3、围墙砌筑、粉刷完成。
- 4、场地平整支设计标高。
- 5、SVG 设备安装。
- 6、所用变安装。
- 7、一次、二次电缆敷设、接线。

#### **光伏厂区道路围墙工程：**

- 1、柏杨新村光伏区 5#、6#子阵剩余砼柱施工完成。
- 2、柏杨新村东侧 6 个子阵进场道路施工完成。
- 3、柏杨新村 14#、16#子阵测量定位完成。

#### **110KV 外线工程：**

- 1、P4-P11 放紧线施工。

35KV 外线:

- 1、P1-P5 放紧线施工。
- 2、P12、P13 电杆组立。

:

需要解决的问题:

无



	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-5-16

注 本文件一式三份。

