

例 会 会 议 纪 要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—34

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-6-2
会议主持人	焦春连	签到表附后	
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况：光伏区施工进度滞后			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、施工人员食堂厨师必须要有健康证，食堂、宿舍、工棚等区域要放置灭火器。			
2、施工人员安全意识较弱，如：高压盘柜带电，旁边放置水桶。现各施工区域均存在土建、电气交叉作业，做好安全交底，加强现场安全文明施工管理。			
3、光伏区土建、支架安装施工人员较少，在后续施工中施工人员要随着施工作业面的增加而增加到相应人数。			
4、红联开关站至汇集站放电缆时光缆要同时放，不放光缆不准回填。			
5、因光伏区属山区，要提前做预案考虑电缆沟挖不下去及接地极打不下去等情况			
监理单位：			
1、各个施工区域均出现不同程度的未戴安全帽施工的情况，我监理部已发出监理通知单及相应的经济处罚，望总包单位在后续施工中加强对现场安全文明施工的管理。			
2、在后续施工中，工序报验、材料报验的检验批资料和过程资料要与工程实体同步。每个施工工序、分部分项工程务必自检合格后由总包方报监理验收合格后方可进行下道工序施工。			
上周完成工作情况：			
110KV 汇集站：			
1、ABB 高压电缆头制作			
2、电子围栏安装			
3、通信设备安装			
4、站内场地平整基本完成			

5、门窗安装完毕

6、站内道路面层完成 30%

红联 35KV 开关站

1、二次电缆敷设

2、接地铜网安装

3、二次电缆剥线及接线

4、SVG 设备附件安装

5、ABB 高压电缆头制作

6、站内接地排水已全部完成

7、站内门窗安装已基本完成

8、室内水电安装已完成 70%

9、散水、明沟已完成 20%

柏杨 35KV 开关站

1、二次综自调试

2、围墙砌筑完成

3、屋面防水完成

4、门窗安装完成

光伏厂区道路围墙工程

1、6a 基础完成

2、6j、6k 垫层浇筑完成

3、7c 剩余基础垫层浇筑完成

4、支架、箱变转运

5、红联村开挖 100 个基坑

110KV 外线工程

1、接电线焊接

2、地脚螺栓保护帽浇筑

35KV 外线

1、P1-柏杨开关站电缆敷设

2、P28-汇集站电缆敷设

下周主要工作计划

110KV 汇集站：

- 1、光缆熔接及通道调试
- 2、火灾及视频设备安装
- 3、屋面防水保温
- 4、站内道路面层施工全部完成
- 5、值守室厨房卫生间施工完成
- 6、整理消缺

红联 35KV 开关站：

- 1、二次电缆敷设及接线，所用变电缆敷设
- 2、高压柜试验
- 3、SVG 连接变压器及 35KV 所用变试验
- 4、SVG 连接变压器注油
- 5、SVG 设备附件安装
- 6、站内围墙砌筑完成
- 7、综合楼室内涂料全部完成
- 8、屋面防水保温
- 9、化粪池施工完成
- 外墙真石漆施工
- 11、室外散水、明沟完成 80%

柏杨 35KV 开关站：

- 1、二次综自调试
- 2、

光伏厂区道路围墙工程：

- 1、完成 6k、6j 在土里的基础
- 2、完成 7c 在坟边上剩余的基础
- 3、完成 5j、5h、5p 在坟边原来没做的基础
- 4、支架安装
- 5、箱变安装
- 6、电缆沟开挖

35KV 外线：

- 1、汇集站-红联开关站电缆敷设

2、柏杨开关站-汇集站 ADSS 光缆敷设

:

需要解决的问题:

无

监理项目部(章):



	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-6-7

注 本文件一式三份。

监理例会会议签到表

时间 2017 年 6 月 2 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
焦春连	正衡监理		
刘 鑫	娄底旭晨		
刘 伟	娄底旭晨		
何杰元	正衡监理		
刘 斌	湖南安装		
李 铁	湖南安装		
周 斌	" " " "		
李 斌	湖南安装		
李 斌	湖南安装		
李 斌	~~~~~		
李 斌	~~~~~		
殷 勇	湖南安装		
黄 富	分包单位		
胡 斌	湖南安装		