

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—35

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-6-9
会议主持人	焦春连	签到表附后	
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况：光伏区施工进度			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、各施工现场均有未戴安全帽施工现象，望总包单位加强对现场安全文明施工的管理			
2、星期日下午下班前汇集站、柏杨、红联开关站二次接线必须全部完成。			
3、柏杨、红联光伏区要根据并网目标（柏杨 2MW、红联 1MW）倒排基础施工及安装计划。			
4、组件安排星期一到货，光伏区电缆无特殊情况必须埋地，不得架空。			
监理单位：			
1、至 6 月 23 日计划并网目标期间雨天较多，总包单位合理安排人员、机械，合理安排工期，不得影响 6 月 23 并网目标。			
2、在后续施工中，工序报验、材料报验的检验批资料和过程资料要与工程实体同步。每个施工工序、分部分项工程务必自检合格后由总包方报监理验收合格后方可进行下道工序施工。			
上周完成工作情况：			
110KV 汇集站：			
1、站内道路面层浇筑完毕			
2、屋面保温层施工完毕			
3、站内场地平整基本完成			
4、整改消缺			
红联 35KV 开关站			
1、站内场地平整完成 50%			

- 2、配电楼室内涂料全部完成
- 3、屋面保温层施工完成
- 4、室内卫生器具安装完成 50%
- 5、室外散水、明沟完成 60%
- 6、二次接线
- 7、高压柜试验
- 8、所用变、SVG 连接变压器试验

柏杨 35KV 开关站

- 1、内墙粉刷完成 2 遍
- 2、防静电地板安装完成
- 3、门窗安装完成（防火门未安装完成）
- 4、二次调试

红联光伏区：

- 1、136 个基础开挖完成
- 2、70 个桩基垫层浇筑完成
- 3、两个箱变基础垫层浇筑完成

柏杨光伏区：

- 1、7#子阵 c 在坟边上剩余的基础完成 90%（未完成原因：村民阻工）
- 2、6j、6k 垫层浇筑完成（未完成原因：村民阻工）
- 3、5j、h、p 在坟边原来没有做的基础完成 100%
- 4、18#子阵基础开挖 400 个
- 5、18#子阵垫层浇筑 200 个
- 6、两台箱变吊装完成
- 7、6b、6m、6d、6e、6f、6g、7a、7b、7e 檩条连接以及抱箍安装完成

35KV 外线

红联开关站——汇集站电缆、光缆敷设

下周主要工作计划

110KV 汇集站：

- 1、屋面防水
- 2、站内卫生清理
- 3、消缺

- 4、整改消缺
- 5、火灾视频监控安装
- 6、主变、高压柜整改
- 7、光缆熔接及对点表
- 8、35KV 充气柜插拔头制作
- 9、高压电缆耐压试验及接线

红联 35KV 开关站：

- 1、站内围墙砌筑完成
- 2、屋面防水
- 3、化粪池施工
- 4、外墙真石漆施工
- 5、室外散水、明沟全部完成
- 6、站内水电安装基本完成
- 7、二次接线及调试
- 8、高压电缆耐压试验及接线

柏杨 35KV 开关站：

- 1、内墙涂料完成
- 2、防火门安装完成
- 3、围墙铁艺栏杆安装完成
- 4、环氧树脂地面完成 50%
- 5、电气扫尾

红联光伏区：

- 1、完成 48 个桩基
- 2、两个箱变基础浇筑完成

柏杨光伏区：

- 1、完成 6#子阵 6c、6a 在土里的基础
- 2、完成 7#子阵 c 在坟边上剩余的基础（在未阻工的情况下）
- 3、完成 6#子阵 6k、6j 在土里的基础（在未阻工的情况下）
- 4、完成 18#子阵 c 区域
- 5、两台箱变电缆、光缆敷设
- 6、6#、7#子阵汇流箱逆变器安装及接线

7、6#、7#子阵 60%组件安装，组件电缆敷设，接地埋设 35KV 外线： 汇集站—柏杨开关站光缆敷设 ： 需要解决的问题： 无			
 监理项目部(章):			
		娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施 工项目部	
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南 娄底涟源七星街 2X20MW 分布式 光伏电站项目监理部	发文时间	2017-6-11

注 本文件一式三份。

监理例会会议签到表

时间 2017 年 6 月 9 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刘阳	娄底旭晨		
阮明辉	娄底旭晨		
刘宇浩	娄底旭晨		
何杰元	正衡监理		
焦春连	正衡监理		
胡寒峰	星源电建		
曾云强	湖南安装		
朱翔	- - - -		
陈斌	湖南安装		
朱祥敏	湖南安装		
袁青	湖南安装		
周	湖南安装		
吴敏	恒泰		
吴哲	恒泰		
彭利	湖南安装		
段勇兴	湖南安装		