

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—36

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-6-16
会议主持人	焦春连	签到表附后	
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况：光伏区施工进度			
本次会议内容： 建设单位： 1、后续周报中要体现出上周计划与本周完成情况的对比及补救措施 2、现场施工时遇阻工时立即拍照取证，大致了解下是什么原因造成的阻工，出现打人、带走施工材料等危及施工人员安全的情况下立即报警处理。 3、汇集站龙门架—P1 下三棵树已经明确，可以砍伐 4、汇集站北侧围墙的洞可以封堵了，完成后在汇集站外围修一条 50cm 的碎石路供村民上地务农。 监理单位： 1、施工现场阻工现象较频繁，施工人员要保护好自身安全。 1、柏杨光伏区组件安装后注意成品保护 3、光伏区基础施工时常有垫层、承台浇筑不到位情况，望总包单位加强质量管理 2、在后续施工中，工序报验、材料报验的检验批资料和过程资料要与工程实体同步。每个施工工序、分部分项工程务必自检合格后由总包方报监理验收合格后方可进行下道工序施工。 上周完成工作情况： 110KV 汇集站： 1、站内大门安装 2、站内卫生清理 3、主变、隔离开关、电容器整改 4、高压柜整改 5、光缆熔接及通信设备调试			

- 6、35KV 充气柜母线耐压试验
- 7、高压电缆绝缘及耐压试验
- 8、35KV 充气柜高压电缆头插拔头制作
- 9、二次扫尾及对点表

红联 35KV 开关站

- 1、站内场地平整
- 2、室外散水明沟全部完成
- 3、站内水电安装基本完成
- 4、化粪池施工完成
- 5、站内围墙砌筑完成
- 6、站内道路浇筑完成
- 7、室内装饰装修基本完成
- 8、二次设备室静电地板安装完成
- 9、二次接线及调试
- 10、光缆熔接及通讯设备调试

柏杨 35KV 开关站

- 1、内墙粉刷完成
- 2、站内地面浇筑完成

红联光伏区

- 1、11b 基础开挖、浇筑、预埋完成 69 个
- 2、箱变基础浇筑完成
- 3、11a 基础开挖完成 120 个
- 4、10e 基础开挖完成 87 个

柏杨光伏区：

- 1、完成 6#子阵 6c、6a 在土里的基础
- 2、完成 7#子阵 c 在坟边上剩余的基础
- 3、18#子阵 c 区垫层、承台浇筑完成，柱子完成 15 个
- 4、7#子阵完成 27 块组件
- 5、5#子阵完成 15 块组件
- 6、15 台逆变器安装完成
- 7、汇流箱-箱变电缆敷设完成

35KV 外线

ADSS 光缆敷设、光缆熔接

下周主要工作计划

110KV 汇集站：

- 1、屋面防水
- 2、站内卫生清理
- 3、消缺
- 4、高压电缆接线及防火封堵
- 5、受电准备工作
- 6、二次对点表
- 7、火灾及视频监控安装

红联 35KV 开关站：

- 1、屋面防水
- 2、外墙真石漆全部完成
- 3、室内装饰装修全部完成
- 4、站内大门安装完成、花池、旗台施工完成
- 5、站内卫生清理
- 6、站内门窗安装全部完成
- 7、二次调试
- 8、高压电缆、变压器绝缘及耐压试验
- 9、受电准备工作

柏杨 35KV 开关站：

- 1、外墙粉刷
- 2、一次、二次扫尾
- 3、受电准备工作

红联光伏区

- 1、11a 及 10e 基础浇筑
- 2、12b、12d 基础开挖
- 3、12#箱变基础浇筑完成
- 4、箱变安装
- 5、开关站-箱变电缆敷设及接线

6、支架、组件安装

柏杨光伏区：

- 1、完成 18#子阵 c 剩下的柱子
- 2、完成 15#子阵 PJ 板块
- 3、15#进场施工队准备施工
- 4、支架、组件安装
- 5、电缆、光缆敷设
- 6、逆变器、汇流箱安装及接线调试
- 7、箱变调试

：需要解决的问题：

无



	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-6-18

注 本文件一式三份。

监理例会会议签到表

时间 2017 年 6 月 16 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
傅传	娄底旭晨		
刘阳	娄底旭晨		
焦春连	正衡监理		
何杰元	正衡监理		
宋祥铁	湖南安装		
李公海	湖南安装		
周光	湖南安装		
白利	湖南安装		
段勇兴	湖南安装		
陈光	湖南安装		
吴哲	恒泰		
吴敏	恒泰		
袁青	湖南安装		
朱祥明	湖南安装	胡海峰	1519845
黄育富	江西宏顺	吴明	湖南安装