

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—37

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-9-07
会议主持人	楚法超	签到表附后	
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况：光伏区施工进度			
本次会议内容：			
施工单位：			
（一）本周工作进度			
一、红联光伏区			
1、由于红联村土地所有权问题，及汇集站、开关站站外排水问题尚未得到解决，引发当地村民群体性阻工，施工现场道路被封堵，施工材料无法进入，光伏区施工被迫暂停			
2、红联汇集站外西北角毛石挡土墙砌筑及汇集站外侧东面排水沟施工			
3、630 至今红联共完成 180 个基础及两个箱变基础			
二、柏杨光伏区			
1、630 至今柏杨完成 600 个基础 1200, 米围栏。			
2、17#18#电缆沟、接地沟槽开挖，支架材料转运。			
（二）下周工作计划			
一、红联光伏区			
1、红联村开关站、汇集站站外排水沟及毛石挡土墙施工			
二、柏杨光伏区			
1、完成 200 个支架基础，14#至 19#子阵围栏全部完成			
2、15#、17#箱变安装，接地线敷设及接地极安装，电缆敷设。			
（三）、质量安全管理			
道路回填土方压实控制，混凝土坍落度安定性控制，安全文明施工监督及整改			
（四）、人员机具计划			
人员增加 10 人。			

(五)、存在问题

- 1、红联村光伏区、柏杨新村施工土地问题。
- 2、输电线路工程、两个开关站、升压站单位工程验收事宜。
- 3、汇集站电气资料及对栗山电气资料我方与7月15日送达监理处签字，两座开关站电气资料也与7月31日送达监理处签字，但我方至今未收到监理方关于报验资料的任何回执信息，由于汇集站、开关站竣工验收事宜迫在眉睫，望业主及监理方就我方报送的相关资料能尽快完成签字盖章手续，如存在问题和不足尽快告知我方，以便早日完成修改工作，促使汇集站、开关站竣工验收事宜能按时完成。

监理单位：

- 1、柏杨光伏区安全用电不规范，电缆未按要求串管埋地敷设或架空，工人安全意识淡薄，希望总包单位加强安全管理，在以后的工作中禁止类似情况发生。安全员应到岗履责。
- 2、柏杨光伏区支架基础质量差，班组之间工作配合不到位，造成基础柱偏心严重。混凝土浇注过程中，混凝土振捣不到位，出现蜂窝麻面现象。望总包加强质量管理。避免类似情况发生。
- 3、柏杨光伏区施工进度缓慢，每天工作量满足不了工程进度要求。要求施工总包单位尽快重新编制及调整施工进度计划。红联光伏区处于停工状态，望有关单位加强土地协调及民事协调。
- 4、后续施工施工资料要与工程实体同步。要求每个施工工序、分部分项工程都应在自检合格的基础上报我监理部验收。验收合格后方可进行下道工序施工。

建设单位：

- 1、施工单位施工进度计划不全面，要求施工单位重新调整及编制施工进度计划。围栏安装应加快进度，避免村民阻工破坏。
- 2、总包单位应加强对分包单位的管理，要求新进场工人必须进行三级安全教育，考试合格后，方可参与工程施工。由于光伏区道路坡度过大，路况不好，在危险部位设置警告标志，禁止工人骑摩托车进入施工现场，进入施工现场人员必须劳保保护具上岗。在施工当中，注意交叉作业出现的安全隐患。
- 3、要求监理部每周五都要进行安全质量检查，及每周五下午组织召开监理例会，通报检查结果。
- 4、关于630并网后的开关站及各发电区域进行消缺，望施工单位尽快完成各项消缺

事宜。

5、关于施工单位资料报审问题；望监理部与施工单位尽快对接。消除资料遗留问题。

6、柏杨光伏区支架基础高度部分超过设计要求。不能满足其稳定性，望施工单位尽快编制加固方案，报监理部审核。

需要解决的问题：

上述问题尽快解决。



	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-9-7

注 本文件一式三份。