

# 例 会 会议 纪 要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-49

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-9-29
会议主持人	陈渝	签到表附后	
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容			
首先施工单位汇报了本周的工程情况、下周进度计划及需要协调的问题：			
(一) 本周工作完成量及下周工作计划。			
1、放点本周计划完成 300 个，实际完成 300 个，下周计划完成 300 个。累计完成 4450 个. 共 19200 个。			
2、独立基础开挖本周计划完成 100 个，实际完成 150 个，下周计划完成 100 个。累计完成 1617 个，共 4800 个。			
3、浇筑圆柱本周计划完成 200 个，实际完成 200 个，下周计划浇筑 200 个，累计完成 2080 个，共 19200 个。			
4、支架安装本周计划完成 50 组，实际完成 55 组，下周计划完成 60 组，累计完成 437 组，共 6400 组。			
5、组件安装本周计划完成 40 组，实际完成 45 组，下周计划完成 70 组，累计完成 367 组，共 6400 组			
6、直流电缆本周计划完成 20 组，实际完成 0 组，下周计划完成 60 组，累计完成 322 组，共 6400 组。			
7、低压交流电缆本周计划完成 15 路，实际完成 20 路，下周计划完成 15 路，累计完成 100 路，共 1000 路。			
8、接地本周计划完成 0.5 单元，实际完成 0.5 单元，下周计划完成 0.5 单元，累计完成 3.6 单元，共 40 单元。			
9、组件串线下周计划完成 60 单元，累计完成 322 单元，共 6400 单元。			
10、逆变器本周计划完成 20 台，实际完成 20 台，下周计划完成 10 台，累计完成 60 台，共 800 台。			
11、高压电缆沟开挖本周计划完成 1 路，实际完成 1 路，累计完成 4 路，共 40 路。			



12、高压电缆敷设本周计划完成1路，实际完成1路，累计完成4路，共40路。

## （二）、物资到货情况

本周无物资到货。

## （三）、质量安全管理

道路回填土方压实控制，混凝土坍落度安定性控制，安全文明施工监督及整改

## （四）、人员机具计划

施工人员本周70人，无增加机械。

## （五）、需要协调的问题

1、红联光伏区9#子阵及其他施工区域由于阻工时间过长需要再次进行清表，要求业主尽快解决红联光伏区清表事宜。

2、柏杨光伏区8#、9#、10#、20#子阵区域是否可以进厂施工，进厂施工前需业主解决清表事宜。

### 监理单位：

1、柏杨光伏区安全方面不规范，现场施工人员在浇筑桩，浇注混凝土高空作业时未按规定搭建脚手架，严重违反高空作业安全施工规定，工人安全意识淡薄，希望总包单位加强安全管理，在以后的工作中禁止类似情况发生。

2、柏杨光伏区已完成浇筑桩840根(1.75MWp)支架56组(0.35MWp)组件45组(0.28MWp)，红联光伏区已完成浇筑桩408根(0.85MWp)施工进度缓慢，每天工作量满足不了工程进度要求。要求施工总包单位尽快重新编制及调整施工进度计划。

3、在节日期间要求各施工人员进入施工现场，要及时佩戴安全帽，做好防火、防盗及其他突发事件的应急措施。对于施工现场发现安全问题要严格杜绝，避免发生安全事故。

### 建设单位：

1、对监理单位出具得监理例会制度按要求执行。

2、安全方面：各施工道路标识、标牌都以安装到位排除了安全隐患。节日前9月30日9:00点要求监理方组织对施工现场、人员驻地进行安全检查，拿出检查方案。

3、对于施工方提出的清表事宜，需要协调当地政府后再做处理。

4、施工进度缓慢，各工区已完成浇筑桩强度以达到安装要求，要求施工方10月3日开始安装支架、组件。

5、对已完成的工程望施工单位尽快完成各项消缺事宜，10月2号9:00点组织各单位对已完成的工程后期消缺检查。

6、运维方要求施工单位配合解决各项消缺事宜，安全方面对道路上方的落石及有塌方现象的地方尽快处理，避免发生事故。



- 7、运维方生活方面的用水问题请施工方给与解决。
- 8、关于组件到货后要求监理单位开箱检查而且得有建造报告，如没有建造报告不得收货。
- 9、关于后续并网时间要求施工方尽快拿出方案。
- 10、后续征地政府也在积极配合，陆续会有地皮解决，解决得地皮尽快施工。



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-9-29

注 本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建

## 会议签到表

编号:

时间	2017年9月29日		地点	娄底光伏项目部会议室		
主持人	陈、海		记录人	陈、海		
参 会 人 员	序号	签字	备注	序号	签字	备注
	1	陈海	正衡	18		
	2	李月雷	车九	19		
	3	刘学伟	东旭	20		
	4	刘洪	车旭	21		
	5	邹明华	东旭	22		
	6	董泽希	车九	23		
	7	谭革春	桂城	24		
	8	王永江	湘安	25		
	9	刘学伟	湘安	26		
	10	董云海	湘安	27		
	11			28		
	12			29		
	13			30		
	14			31		
	15			32		
	16			33		
	17			34		



由 扫描全能王 扫描创建