

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09—42

项目名称：湖南安底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目				编号：GJ0230003			
会议地点		总包会议室		会议时间		2017-10-20	
会议主持人		陈渝		签到表附后			
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜							
上次会议问题落实情况：已落实							
本次会议内容							
首先施工单位汇报了本周的工程情况、下周进度计划及需要协调的问题：							
（一）本周工作完成量及下周工作计划。							
1、独立基础开挖本周计划完成 100 个，实际完成 100 个，下周计划完成 0 个。累计完成 2017 个，共 4800 个。							
2、浇筑圆柱本周计划完成 150 个，实际完成 60 个，下周计划浇筑 200 个，累计完成 2383 个，共 19200 个。							
3、支架安装本周计划完成 60 组，实际完成 83 组，下周计划完成 80 组，累计完成 600 组，共 6400 组。							
4、组件安装本周计划完成 60 组，实际完成 60 组，下周计划完成 90 组，累计完成 502 组，共 6400 组							
5、直流电缆本周计划完成 40 组，实际完成 60 组，下周计划完成 100 组，累计完成 422 组，共 6400 组。							
6、低压交流电缆本周计划完成 5 路，实际完成 5 路，下周计划完成 15 路，累计完成 125 路，共 1000 路。							
7、接地下周计划完成 0.5 单元，累计完成 3.6 单元，共 40 单元。							
8、组件串线本周计划完成 60 单元，实际完成 90 单元，下周计划完成 90 单元，累计完成 457 单元，共 6400 单元。							
9、逆变器本周计划完成 8 台，实际完成 8 台，下周计划完成 8 台，累计完成 73 台，共 800 台。							
10、箱变基础下周计划完成 1 个，累计完成 6 个，共 40 个。							
11、箱变试验下周计划完成 3 台，累计完成 3 台，共 40 台。							
10、高压电缆沟开挖本周计划完成 2 路，实际完成 2 路，累计完成 7 路，共 40 路。							
12、高压电缆敷设本周计划完成 2 路，实际完成 2 路，累计完成 7 路，共 40 路。							

13、高压电缆端头下周计划完成 6 个，累计完成 6 个，共 80 个。

14、高压电缆试验下周计划完成 3 路，累计完成 3 路，共 40 路。

(二) 物资到货情况

本周 (1) 组件到货 0.59MW，累计到货 3.83MW。(2) 通讯柜到货 2 台，累计到货 7 台，(3) 逆变器本周到货 40 台，累计到货 140 台 (4) 汇流箱本周到货 10 台，累计到货 35 台

(三)、质量安全管理

加强安装人员高空作业安全管理及严格按照规范进行施工，安全文明施工监督及整改

(四)、人员机具计划

施工人员本周 75 人，无增加机械。

(五)、需要协调的问题

无

监理单位：

- 1、红联光伏区个别工人未佩戴安全帽，临时用电不规范，要求施工单位加强安全管理。
- 2、红联光伏区基础施工质量较差，个别班组未严格按照图纸要求及规范施工，我监理单位已下发监理通知单，要求施工单位及时监督整改。
- 3、应业主要求，10 月底完成 3MW 的并网发电，现在施工进度较慢，望施工单位增加人员的投入及保证设备到货满足施工需要。

建设单位：

- 1、关于红联光伏区孤树遮挡问题，望施工单位积极配合砍伐。
- 2、施工单位尽快与运维单位报送 10.31 的并网计划。
- 3、现场施工地块水土保持，施工单位制定可行的水土保持方案。



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-10-20

注 本文件一式三份。

