

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09—43

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-10-27
会议主持人	陈渝	签到表附后	
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容			
首先施工单位汇报了本周的工程情况、下周进度计划及需要协调的问题：			
（一）本周工作完成量及下周工作计划。			
1、钻孔本周计划完成 30 个，实际完成 30 个，下周计划完成 100 个。累计完成 534 个，共 3000 个。			
2、放点本周计划 150 个，实际完成 150 个，下周计划 100 个。累计完成 5000 个，共 19200 个。			
3、浇筑圆柱本周计划完成 200 个，实际完成 250 个，下周计划浇筑 250 个，累计完成 26333 个，共 19200 个。			
4、支架安装本周计划完成 80 组，实际完成 80 组，下周计划完成 40 组，累计完成 680 组，共 6400 组。			
5、组件安装本周计划完成 20 组，实际完成 20 组，下周计划完 60 组，累计完成 522 组，共 6400 组			
6、直流电缆本周计划完成 40 组，实际完成 40 组，下周计划完成 80 组，累计完成 462 组，共 6400 组。			
7、低压交流电缆本周计划完成 5 路，实际完成 5 路，下周计划完成 10 路，累计完成 130 路，共 1000 路。			
8、接地下周本计划完成 0.5 单元，实际完成 0.5 单元，下周计划完成 0.5 单元，累计完成 4.1 单元，共 40 单元。			
9、组件串线本周计划完成 40 单元，实际完成 40 单元，下周计划完成 60 单元，累计完成 497 单元，共 6400 单元。			
10、逆变器累计完成 73 台，共 800 台。			
11、箱变基础本周完成 1 个，累计完成 7 个，共 40 个。			
12、箱变安装下周计划完成 1 台，累计完成 6 台，共 40 台。			

11、箱变试验本周计划完成 1 台，实际 完成 1 台，下周计划完成 3 台，累计完成 4 台，共 40 台。

10、高压电缆沟累计完成 7 路，共 40 路。

12、高压电缆敷设本周计划完成 2 路，实际完成 2 路，下周计划完成 1 路，累计完成 9 路，共 40 路。

13、高压电缆端头本周计划完成 6 个，实际完成 6 个，下周计划完成 6 个，累计完成 12 个，共 80 个。

14、高压电缆试验本周计划 完成 1 路，实际完成 1 路，下周计划完成 5 路，累计完成 3 路，共 40 路。

（二）物资到货情况

本周（1）本周支架到货 3MW, 累计到货 8MW（2）组件到货 0.43MW，累计到货 4.24MW。

（三）、质量安全管理

1、加强安装人员高空作业安全管理及严格按照规范进行施工，安全文明施工监督及整改

2、加强箱变试验时安全管理及电缆头 制作时的质量管理

（四）、人员机具计划

施工人员本周 96 人，无增加机械。

（五）进度计划

1、柏杨光伏区 10 月 31 号前 14#、15#、17#、箱变并网约 1.5MW

2、红联光伏区 10 月 29 日 12#箱变并网约 0.3MW。

（五）、需要协调的问题

1、柏杨光伏区水资源贫乏，造成施工用水困难

2、基础施工过程中，材料采购困难。

3、施工作业面有限，施工进度受到影响

4、关于施工进度款的事宜，望尽快批复。

监理单位：

1、红联光伏区基础施工工艺较差，有偷工减料现象，现要求有关负责人加强现场质量管理

2、红联光伏区接地施工埋深、焊接不满足要求，回填前，报监理部验收，私自隐蔽工程不报验，监理部对该工程不予承认，

3、柏杨光伏区支架安装人员安全意识差，高空作业未佩戴安全带，望有关安全管理人员到岗履职，负责。

4、施工报验资料应与工程同步



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-10-27

注 本文件一式三份。

