

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09—45

工程名称：湖南娄底涟源 潭湾街 2X20MW 分布式光伏电站项目				编号：GJ-2017-11-10	
会议地点	总包会议室	会议时间	2017-11-10		
会议主持人	陈渝	签到表附后			
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜					
上次会议问题落实情况：已落实					
本次会议内容					
首先施工单位汇报了本周的工程情况、下周进度计划及需要协调的问题：					
(一) 本周工作完成量及下周工作计划。					
1、浇筑圆柱本周计划完成 150 个，实际完成 60 个，下周计划浇筑 50 个，累计完成 2843 个，共 19200 个。					
2、支架安装本周计划完成 80 组，实际完成 30 组，下周计划完成 20 组，累计完成 750 组，共 6400 组。					
3、组件安装本周计划完成 80 组，实际完成 30 组，下周计划完 40 组，累计完成 630 组，共 6400 组					
4、直流电缆本周计划完成 80 组，实际完成 40 组，下周计划完成 50 组，累计完成 582 组，共 6400 组。					
5、低压交流电缆本周计划完成 15 路，实际完成 5 路，下周计划完成 5 路，累计完成 140 路，共 1000 路。					
6、接地下周本计划完成 0.5 单元，实际完成 0.2 单元，下周计划完成 0.3 单元，累计完成 4.8 单元，共 40 单元。					
7、组件串线本周计划完成 60 单元，实际完成 60 单元，下周计划完成 60 单元，累计完成 617 单元，共 6400 单元。					
8、逆变器本周计划完成 5 台，实际完成 5 台，下周计划完成 5 台，累计完成 81 台，共 800 台。					
9、箱变安装累计完成 7 台，共 40 台。					
10、箱变试验累计完成 4 台，共 40 台。					
11、高压电缆沟累计完成 9 路，共 40 路。					
12、高压电缆敷设累计完成 9 路，共 40 路。					
13、高压电缆端头累计完成 18 个，共 80 个。					



14、高压电缆试验累计完成9路，共40路。

(二) 物资到货情况

本周组件到货 0.38MW,

(三)、质量安全管理

- 1、加强安装人员高空作业安全管理及严格按照规范进行施工，安全文明施工
- 2、加强光伏区逆变器、汇流箱接质量及基础质量管理。

(四)、人员机具计划

施工人员本周 63 人。

(五)、需要协调的问题

1、无

监理单位:

- 1、柏杨光伏区基础质量差，存在偷工减料现象。望有关管理人员加强现场质量管理，隐蔽工程及时报验。严禁盲目施工，我监理部已下发 GFDZM08-40 通知单。
- 2、工程施工进度较慢，人员不到位，望总包单位加大人员、物质、机械的投入，保证工程按期完成。
- 3、柏杨光伏区支架安装人员安全意识差，高空作业未佩戴安全带，望有关安全管理人员到岗履职，负责。
- 4、施工报验资料应与工程同步。

业主单位:

- 1、按预定计划，红联、柏杨光伏区完成并网任务。
- 2、遇村民阻工，积极协调，对于妨碍工程实施的，可以向有关部门放映



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-11-10

注 本文件一式三份



监理例会会议签到表

时间	2017.11.10		地点	娄底光伏区项目部会议室		
主持人	陈渝		记录人	楚法超		
参会人员	序号	签字	单位	职位	联系电话	备注
	1	陈渝	正衡		13350202268	
	2	楚法超	正衡		1526579920	
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8	李向英	湘安			
	9	李向英	湘安			
	10					
	11					
	12	谭常青	桂城			
	13	吴哲	桂城			
	14	吴小军	恒泰			
	15					
	16					
	17					

