

# 例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09--46

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 总包会议室 | 会议时间  | 2017-11-17 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 陈渝    | 签到表附后 |            |
| 会议主题：施工安全、质量、进度等事宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |            |
| 上次会议问题落实情况：已落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |            |
| <p>本次会议内容</p> <p>首先施工单位汇报了本周的工程情况、下周进度计划及需要协调的问题：</p> <p>（一）本周工作完成量及下周工作计划。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、浇筑圆柱本周计划完 50 个，实际完成 50 个，下周计划浇筑 50 个，累计完成 2893 个，共 19200 个。</li> <li>2、支架安装本周计划完成 80 组，实际完成 30 组，下周计划完成 30 组，累计完成 780 组，共 6400 组。</li> <li>3、组件安装本周计划完成 30 组，实际完成 30 组，下周计划完 30 组，累计完成 660 组，共 6400 组</li> <li>4、直流电缆本周计划完成 40 组，实际完成 40 组，下周计划完成 40 组，累计完成 622 组，共 6400 组。</li> <li>5、低压交流电缆累计完成 140 路，共 1000 路。</li> <li>6、接地下周本计划完成 0.3 单元，实际完成 0.3 单元，下周计划完成 0.3 单元，累计完成 5.1 单元，共 40 单元。</li> <li>7、组件串线本周计划完成 50 单元，实际完成 50 单元，下周计划完成 50 单元，累计完成 612 单元，共 6400 单元。</li> <li>8、逆变器本周计划完成 5 台，实际完成 5 台，下周计划完成 5 台，累计完成 86 台，共 800 台。</li> <li>9、箱变安装累计完成 7 台，共 40 台。</li> <li>10、箱变试验累计完成 4 台，共 40 台。</li> <li>11、高压电缆沟累计完成 9 路，共 40 路。</li> <li>12、高压电缆敷设累计完成 9 路，共 40 路。</li> <li>13、高压电缆端头累计完成 18 个，共 80 个。</li> <li>14、高压电缆试验累计完成 9 路，共 40 路。</li> </ol> |       |       |            |



(二) 物资到货情况

本周组件到货 1.52MW, 累计到货 6.14MW。

(三)、质量安全管理

1、加强安装人员高空作业安全管理及严格按照规范进行施工, 安全文明施工

2、加强光伏区逆变器、汇流箱接质量及基础质量管理。

(四)、人员机具计划

施工人员本周 55 人。

(五)、需要协调的问题

1、无

监理单位:

1、柏杨光伏区支架安装及组件安装串线工艺差, 现场要求有关人员做好技术交底, 在自检合格的基础上报监理部验收。

2、工程施工进度较慢, 人员不到位, 望总包单位加大人员、物质、机械的投入, 保证工程按期完成。

3、柏杨光伏区支架安装人员安全意识差, 高空作业未佩戴安全带, 望有关安全管理人员到岗履职, 负责。

4、施工报验资料应与工程同步。

业主单位:

1、按预定计划, 红联、柏杨光伏区完成并网任务。

2、遇村民阻工, 积极协调, 对于妨碍工程实施的, 可以向有关部门反映。

3、最近雨水频繁, 造成施工进度缓慢, 施工区域路滑, 注意施工安全, 严禁违规操作。



|      |                                           |      |            |
|------|-------------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部       |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部 | 发文时间 | 2017-11-17 |

注 本文件一式三份

