

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09—47

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-11-24
会议主持人	陈渝	签到表附后	
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容			
首先施工单位汇报了本周的工程情况、下周进度计划及需要协调的问题：			
（一）本周工作完成量及下周工作计划。			
1、放点本周计划完成 200 个，实际完成 200 个，下周计划完成 300 个，累计完成 5200 个，共 19200 个。			
2、基础开挖本周计划完成 50 个，实际完成 50 个，下周计划完成 200 个，累计完成 2447 个，共 4800 个。			
3、浇筑圆柱本周计划完 80 个，实际完成 80 个，下周计划浇筑 120 个，累计完成 3048 个，共 19200 个。			
4、支架安装本周计划完成 30 组，实际完成 45 组，下周计划完成 55 组，累计完成 785 组，共 6400 组。			
5、组件安装本周计划完成 30 组，实际完成 50 组，下周计划完 55 组，累计完成 765 组，共 6400 组			
6、直流电缆本周计划完成 40 组，实际完成 50 组，下周计划完成 50 组，累计完成 716 组，共 6400 组。			
7、低压交流电缆累计完成 140 路，共 1000 路。			
8、接地下周本计划完成 0.3 单元，实际完成 0.3 单元，下周计划完成 0.3 单元，累计完成 5.4 单元，共 40 单元。			
7、组件串线本周计划完成 50 单元，实际完成 50 单元，下周计划完成 55 单元，累计完成 714 单元，共 6400 单元。			
8、逆变器本周计划完成 5 台，实际完成 5 台，下周计划完成 5 台，累计完成 91 台，共 800 台。			
9、箱变安装累计完成 7 台，共 40 台。			
10、箱变试验累计完成 4 台，共 40 台。			



- 11、高压电缆沟累计完成 9 路，共 40 路。
- 12、高压电缆敷设累计完成 9 路，共 40 路。
- 13、高压电缆端头累计完成 18 个，共 80 个。
- 14、高压电缆试验累计完成 9 路，共 40 路。

（二）物资到货情况

本周组件到货 0.76MW，累计到货 6.9MW。

（三）、质量安全管理

- 1、加强安装人员高空作业安全管理及严格按照规范进行施工，安全文明施工
- 2、加强光伏区逆变器、汇流箱接质量及基础质量管理。

（四）、人员机具计划

施工人员本周 56 人。

（五）、需要协调的问题

- 1、红联光伏区九组土地问题未处理到位，村民进入光伏区进行阻工。造成箱变基础及支架基础无法施工。

监理单位：

- 1、总包单位应加强对新进场工人的三级安全教育，考试合格后方可进场参与施工。
- 2、工程施工进度较慢，人员不到位，望总包单位加大人员、物质、机械的投入，保证工程按期完成。
- 3、现场材料协调要到位，避免因材料未到货而影响工期，现场管理人员应到岗履职，处理现场突发事件。
- 4、施工报验资料应与工程同步。

业主单位：

- 1、按预定计划，红联、柏杨光伏区完成 12.30 并网计划
- 2、严格按照施工进度计划施工，完成本周内施工计划。并找出延缓工期的原因，分析及调整施工方法。
- 3、总包单位制定详细的施工进度计划，报监理及建设单位审查。





主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-11-24

注 本文件一式三份



