

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-48

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-12-01
会议主持人	陈渝	签到表附后	
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容			
首先施工单位汇报了本周的工程情况、下周进度计划及需要协调的问题：			
(一) 本周工作完成量及下周工作计划。			
因工程量发生变化，为满足 12.30 并网，现制定详细的施工计划。			
(1) 柏杨新村高坪山头 9#、10#子阵（合计 1MW）			
1、测量放点本周计划完成 300 个，实际完成 300 个，下周计划完成 100 个累计完成 380 个，共 480 个。			
2、基础下周计划完成 150 个，共 480 个。12 月 3 日进场施工。			
3、支架下周计划完成 10 组，共 160 组，12 月 7 日进场。			
(2) 柏杨新村 14#、15#、17#子阵（合计 3MW）			
1、土建工程已基本完成			
2、支架安装本周计划完成 35 组，实际完成 35 组，下周计划完成 40 组，累计完成 410 组，共 480 组。			
3、组件安装本周计划完成 30 组，实际完成 30 组，下周计划完成 40 组，累计完成 410 组，共 480 组。			
4、逆变器本周计划完成 6 台，实际完成 6 台，下周计划完成 10 台，累计完成 45 台，共 60 台。			
5、汇流箱 本周计划完成 2 台，实际完成 2 台，下周计划完成 3 台，累计完成 11 台，共 15 台。			
(3) 红联村 11#、12#子阵（合计 2MW）			
1、土建工程已基本完成。			
2、防雷接地本周计划完成 0.2MW，实际完成 0.2MW，下周计划完成 0.2MW，累计完成 1MW，共 2MW。			
3、支架安装本周计划完成 35 组，实际完成 35 组，下周计划完成 30 组，累计完成 197 组，共 320 组。			
4、组件安装本周计划完成 30 组，实际完成 30 组，下周计划完成 30 组，累计完成 192 组，共 320			



组。

5、逆变器下周计划完成 4 台，累计完成 16 台，共 40 台。

6、汇流箱下周计划完成 1 台，累计完成 6 台，共 10 台。

(4) 柏杨新村 5#、7# 阵列（合计 1.8MW）已并网完成。

(二) 物资到货情况

本周无设备物质到货。

(三)、质量安全管理

1、加强安装人员高空作业安全管理及施工区域内防止山体落石。

2、加强光伏区逆变器 汇流箱接质量及基础质量管理。

(四)、人员机具计划

施工人员本周 52 人。人员减少 4 人，施工机械无变化

(五)、需要协调的问题

1、柏杨光伏区新增 1M 地块清表问题，请业主督促政府部门安排清表工作。

监理单位：

1、总包单位应加强对新进场工人的三级安全教育，考试合格后方可进场参与施工。

2、工程施工进度较慢，人员不到位，望总包单位加大人员、物质、机械的投入，保证按期完成。

3、现场施工人员不服从管理，辱骂管理人员，要求相关管理人员到岗履职，严禁摩打进入施工现场。

4、施工报验资料应与工程同步。

业主单位：

1、按预定计划，红联、柏杨光伏区完成 12.30 并网计划

2、总包单位指定施工进度计划 不能满足工程进度的要求，要求施工单位重新指定施工进度计划。

3、每周的工程量无法满足并网要求，要求总包单位 采取有效措施。

4、我方积极协调土地民事问题，保证土地顺利交付。





主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司 项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-1 月

注 本文件一式三份



