

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJB109-49

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-12-08
会议主持人	陈渝	签到表附后	
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容 首先施工单位汇报了本周的工程情况、下周进度计划及需要协调的问题： （一）本周工作完成量及下周工作计划。 因工程量发生变化，为满足 12.30 并网，现制定详细的施工计划。 （1）柏杨新村高坪山头 9#、10#子阵（合计 1MW） 1、测量放点本周计划完成 100 个，实际完成 100 个，累计完成 480 个，共 480 个。 2、基础本周计划完成 150 个，实际完成 20 个，下周计划 186 个，累计完成 20 个，共 480 个。 3、支架预计 12 月 14 日进场。 （2）柏杨新村 14#、15#、17#子阵（合计 3MW） 1、土建工程已基本完成 2、支架安装本周计划完成 40 组，实际完成 42 组，下周计划完成 20 组，累计完成 460 组，共 480 组。 3、组件安装本周计划完成 40 组，实际完成 45 组，下周计划完成 25 组，累计完成 455 组，共 480 组。 4、逆变器本周计划完成 6 台，实际完成 0 台，下周计划完成 10 台，累计完成 45 台，共 60 台。 5、汇流箱 本周计划完成 3 台，实际完成 0 台，下周计划完成 3 台，累计完成 11 台，共 15 台。 （3）红联村 11#、12#子阵（合计 2MW） 1、土建工程已基本完成。 2、防雷接地本周计划完成 0.2MW，实际完成 0.2MW，下周计划完成 0.3MW，累计完成 1.2MW，共 2MW。 3、支架安装本周计划完成 30 组，实际完成 43 组，下周计划完成 40 组，累计完成 240 组，共 320 组。 4、组件安装本周计划完成 30 组，实际完成 38 组，下周计划完成 40 组，累计完成 230 组，共 320			



组。

5、逆变器本周计划完成4台，实际完成0台。下周计划完成4台。累计完成16台，共40台。

6、汇流箱下周计划完成1台，累计完成6台，共10台。

(4) 柏杨新村5#、7#子阵（合计1.8MW）已并网完成。

(三) 物资到货情况

本周无设备物质到货。

(三)、质量安全管理

1、加强安装人员高空作业安全管理及施工区域内防止山体落石。

2、加强光伏区逆变器、汇流箱接质量及基础质量管理。

(四)、人员机具计划

施工人员本周57人。人员增加5人，施工机械无变化。

监理单位：

1、总包单位应加强对施工现场的管理，要求对新的队伍进行培训交底，明确质量要求，在加快施工进度通知工程质量及安全。

2、工程施工进度较慢，人员不到位，望总包单位加大人员、物质、机械的投入，保证工程按期完成。

3、现场施工人员注意施工现场及生活区安全用电问题。严禁私拉电线及违规使用大功率电器。

4、施工报验资料应与工程同步。请总包单位尽快报审工程方案及过程资料。

业主单位：

1、按预定计划，红联、柏杨光伏区完成12.30并网计划

2、每周的工程量无法满足并网要求，要求总包单位采取有效措施。

3、注意现场材料的防盗，最近两个光伏区均发生材料被偷盗行为，望总包单位及时设置围栏，物质集中管理，专人安排保管，严防此类恶性事件发生。

4、冬季天气干燥，光伏区内枯草较多，为保证已完成的成品安全，严禁在施工作业区抽烟，以防发生火灾。

5、近期，组织监理部及总包项目部开展安全用电大检查，为了施工及生活安全，请有关参见单位进行自查，发现问题，及时整改。





主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-12-08

注 本文件一式三份



湖南娄底涟源七星街 2*20mw 光伏电站项目 会议签到表

[illegible]