

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—05

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-10-28
会议主持人	陈付祥	签到表附后	
会议主题：资料报审、工程进度、前期施工材料准备等事宜			
上次会议问题落实情况：红联新村进场道路施工未完成			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、下周一前答复外线图纸省网评审时间；			
2、下周一前外线必须进场施工，不能再延误进场施工；			
3、下周二中午十二点之前，外线施工计划必须报业主项目部；			
4、下周一设备招采计划报业主项目部；			
5、下周三前组件、逆变器、支架等设备技术协议书完成编制；			
6、下周五前电缆、箱变、汇流箱等设备技术协议书完成编制；			
7、以后日报每天晚上九点之前发业主项目部进行查看，如一次不发将进行 500 元的罚款，望你施工项目每天做好此工作；			
监理单位：			
1、前期资料部分资料报审不全，望你项目部下周尽快编制到监理部进行审核；			
2、现在天气快要进入冬季，施工场地野草已经枯萎，所有进场人员禁止在施工作业地抽烟，如发现有人违反将对该项目部进行重罚；			
3、要求施工项目部尽快做好三级安全教育工作，严禁出现代签的事情出现；			
4、采购部门把控好所有材料的质量，现场人员做好对每车进场材料的质检工作，对不合格的材料严禁进入场地；			
5、外线的前期资料下周必须报监理项目部进行审查；			
6、进场施工道路一直滞后，望你施工项目采取措施，对滞后的工期进行补救；			
总包单位：			
上周完成工作情况：			
1、110KV 汇集站及外线初步设计送市局审查；			

2、根据市局审查结果修改图纸；

3、红联村及柏杨新村 35KV 光伏电站站内部分初设图纸修改；

4、初设文件二次修改；

5、光伏场区设备技术规范书（组建、逆变器、支架、电缆、箱变、汇流箱）编制；

7、红联光伏场区地勘工作；

下周工作计划：

1、110KV 汇集站及外线和 35KV 光伏电站站内部分初步设计送省局审查；

2、根据省局审查结果进行修改图纸；

3、根据修改完的图纸完成对 110KV 汇集站和 35KV 开关站内部分设备技术规范书进行修改并完善；

4、红联 7#、9#、10#光伏子阵施工图设计 100%（结构、总平、电气、给排水）；

5、红联 5#、6#、8#光伏子阵施工图设计 50%；

6、进场道路的施工；

7、红联光伏场区地勘工作；

8、下周与省公司协调加快评审时间；

9、外线将进行进场施工；

需要解决的问题：

1、施工场区不能进入大型机械，严重影响地勘工作的施工进度并导致后期工作无法开展，望业主项目部尽快处理好施工用地；

监理项目部（章）：



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司于都项目监理部	发文时间	2016-10-29

注 本文件一式三份。

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目会议签到表

[illegible]