

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09—51

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目		编号：SL-2017-01	
会议地点	总包会议室	会议时间	2017-12-22
会议主持人	陈渝	签到表附后	
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容			
首先施工单位汇报了本周的工程情况、下周进度计划及需要协调的问题：			
(一) 本周工作完成量及下周工作计划。			
因工程量发生变化，为满足 12.30 并网，现制定详细的施工计划。			
(1) 柏杨新村高坪山头 9#、10#子阵（合计 1MW）			
1、测量放点本周计划完成 120 个，实际完成 69 个，下周计划完成 51 个，累计完成 429 个，共 480 个。			
2、基础开挖本周计划完成 280 个，实际完成 100 个，下周计划完成 180 个，累计完成 300 个，共 480 个。			
3、基础本周计划完成 280 个，实际完成 105 个，下周计划 280 个，累计完成 141 个。共 480 个。			
4、支架预计 12 月 28 日进场。			
(2) 柏杨新村 14#、15#、17#子阵（合计 3MW）			
1、土建工程已基本完成			
2、支架安装本周计划完成 17 组，实际完成 0 组，下周计划完成 17 组，累计完成 463 组，共 480 组。			
3、组件安装本周计划完成 17 组，实际完成 0 组，下周计划完成 17 组，累计完成 463 组，共 480 组。			
4、逆变器累计完成 60 台，共 60 台。			
5、汇流箱累计完成 15 台，共 15 台。			
6、防雷接地本周计划完成 0.5MW。实际完成 0MW，下周计划完成 0.5MW，累计完成 2.5MW，共 3MW。			
(3) 红联村 11#、12#子阵（合计 2MW）			
1、土建工程已基本完成。			
2、防雷接地本周计划完成 0.5MW，实际完成 0.3MW，下周计划完成 0.2MW，累计完成 1.8MW，共			



2MW。

3、支架安装本周计划完成 42 组，实际完成 35 组，下周计划完成 25 组，累计完成 295 组，共 320 组。

4、组件安装本周计划完成 42 组，实际完成 30 组，下周计划完成 30 组，累计完成 290 组，共 320 组。

5、电缆敷设下周计划 0.8MW，实际完成 0.8MW，下周计划完成 0.4MW。累计完成 1.6MW 共 2MW。

6、逆变器本周计划完成 8 台，实际完成 8 台。下周计划完成 8 台。累计完成 32 台，共 40 台。

7、汇流箱本周计划完成 2 台，实际完成 2 台，下周计划完成 2 台，累计完成 8 台，共 10 台。

(4) 柏杨新村 5#、7#子阵（合计 1.8MW）已并网完成。

(5) 红联村 8#、9#子（合计 1MW）

1、测量放点累计完成 270 个，下周计划完成 210 个，共 480 个。

2、基坑开挖累计完成 138 个，下周计划完成 210 个，共 480 个。

3、基础施工下周计划完成 210 个，共 480 个。

(二) 物资到货情况

本周无设备到货。

(三)、质量安全管理

1、加强安装人员高空作业安全管理及施工区域内防止山体落石。

2、加强光伏区逆变器、汇流箱接质量及基础质量管理。

(四)、人员机具计划

施工人员本周 54 人。人员增加 10 人，搅拌机增加一台。。

监理单位：

1、本周施工人数、机械、材料到货、及二次转运都无法满足工程进度要求，上周制定计划未完成，总包单位应加强工程的管理。保证在节点内完成相应的工作。

2、现场施工人员注意施工现场及生活区安全用电问题。严禁私拉电线及违规使用大功率电器。

3、施工报验资料应与工程同步。请总包单位尽快报审工程方案及过程资料。

4、在施工现场巡视发现，工地存在偷工减料现象，要求相关人员到岗履职，隐蔽工程进行报审。

业主单位：

1、按预定计划，红联、柏杨光伏区完成 12.30 并网计划。

2、红联光伏区进度较慢，人员较少，在两天内增加一个施工班组，以满足工程进度要求。

3、制定详细的每日计划及每周计划，按确定的目标合理安排人员及机械。

4、红联及柏杨箱变基础在满足强度情况下进行安装。



5、总包单位尽快协调柏杨光伏家坪区域内的阻工问题，保证安装工作进行顺利。



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-12-22

注 本文件一式三份



