

# 例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-54

会议地点	总包会议室	会议时间	2018-01-12
会议主持人	陈渝	签到表附后	
会议主题：施工安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容			
首先施工单位汇报了本周的工程情况、下周进度计划及需要协调的问题：			
(一) 本周工作完成量及下周工作计划。			
(1) 柏杨新村高坪山头 9#、10#子阵 (合计 1MW)			
1、基础本周计划完成 40 个，实际完成 40 个，累计完成 480 个。共 480 个。			
2、支架本周计划完成 32 组，实际完成 32 组，下周计划完成 60 组，累计完成 56 组，共 160 组。			
3、组件本周计划完成 20 组，实际完成 31 组，下周计划完成 60 组，累计完成 31 组，共 160 组。			
(2) 柏杨新村 14#、15#、17#子阵 (合计 3MW)			
1、土建工程已基本完成			
2、支架安装本周计划完成 17 组，实际完成 0 组，下周计划完成 17 组，累计完成 463 组，共 480 组。			
3、组件安装本周计划完成 17 组，实际完成 0 组，下周计划完成 17 组，累计完成 463 组，共 480 组。			
4、逆变器累计完成 60 台，共 60 台。			
5、汇流箱累计完成 15 台，共 15 台。			
6、防雷接地本周计划完成 0.5MW。实际完成 0MW，下周计划完成 0.5MW，累计完成 2.5MW，共 3MW。			
7、因土地问题，14#、15#、17#子阵安装及接线工作无法进行。待民事问题协调完成后，继续施工。			
(3) 红联村 11#、12#子阵 (合计 2MW)			
1、土建工程已基本完成。			
2、防雷接地本周计划完成 0.2MW，实际完成 0MW，下周计划完成 0.2MW，累计完成 1.8MW，共 2MW。			
3、支架安装累计完成 320 组，共 320 组。			
4、组件安装累计完成 320 组，共 320 组。			



5、电缆敷设本周计划 0.2MW，实际完成 0MW，下周计划完成 0.2MW. 累计完成 1.8MW 共 2MW。

6、逆变器累计完成 40 台，共 40 台。

7、汇流箱累计完成 10 台，共 10 台。

(4) 柏杨新村 5#、7#子阵（合计 1.8MW）已并网完成。

(5) 红联村 8#、9#子（合计 1MW）。

1、测量放点本周计划完成 100 个，实际完成 40 个，下周计划完成 60 个，累计完成 420 个，共 480 个。

2、基坑开挖本周计划完成 210 个，实际完成 40 个，下周计划完成 152 个，累计完成 328 个，共 480 个

3、基础施工本周计划完成 210 个，实际完成 80 个，下周计划完成 210 个 累计完成 115 个，共 480 个。

#### (二) 物资到货情况

本周到货汇流箱 10 台，累计到货 45 台。

#### (三)、质量安全管理

1、加强安装人员高空作业安全管理及施工区域内防止山体落石。

2、加强光伏区逆变器、汇流箱接质量及基础质量管理。

#### (四)、人员机具计划

施工人员本周 59 人。机械无变化。

#### 监理单位：

1、总包单位应加强现场民事协调。加快施工进度。

2、现场施工人员应加强现场质量管理，隐蔽工程应在自检合格的基础上报监理部进行隐蔽工程工程验收，严禁未报验私自进行施工。现场管理人员应做到到岗履职，严抓质量，工程质量应在 可控范围之内。

3、施工报验资料应与工程同步。请总包单位尽快报审工程方案及过程资料。我方已多次督促资料问题，如不尽快补齐资料，我方将对你单位进行考核。

4、红联、柏杨光伏区应加快现场收尾工作，及时对存在的质量、安全隐患问题及时整改。

#### 业主单位：

1、制定详细的每日计划及每周计划，按确定的目标合理安排人员及机械。

2、总包单位尽快协调柏杨光伏颜家坪区域内的阻工问题，保证安装工作进行顺利。

3、分析上周工程进度缓慢的原因，制定合理的进度计划，加强现场人员管理，保证工程顺利进行。

4、监理、总包单位加强现场质量、安全、进度管理，保证工程顺利实施。

5、高坪区域内基础回填遗留问题，总包单位尽快解决。





主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-01-12

注 本文件一式三份



