

- 1、土建工程已基本完成。
- 2、防雷接地本周计划完成 0.2MW，实际完成 0MW，下周计划完成 0.2MW，累计完成 1.8MW，共 2MW。
- 3、支架安装累计完成 320 组，共 320 组。
- 4、组件安装累计完成 320 组，共 320 组。
- 5、电缆敷设本周计划 0.2MW，实际完成 0MW，下周计划完成 0.2MW，累计完成 1.8MW，共 2MW。
- 6、逆变器累计完成 40 台，共 40 台。
- 7、汇流箱累计完成 10 台，共 10 台。

(4) 柏杨新村 5#、7#子阵（合计 1.8MW）已并网完成。

(5) 红联村 8#、9#子（合计 1MW）。

- 1、测量放点本周计划完成 30 个，实际完成 0 个，下周计划完成 30 个，累计完成 450 个，共 480 个。
- 2、基坑开挖本周计划完成 210 个，实际完成 0 个，下周计划完成 152 个，累计完成 328 个，共 480 个。
- 3、基础施工本周计划完成 210 个，实际完成 5 个，下周计划完成 210 个，累计完成 180 个，共 480 个。

（二）物资到货情况

本周无设备物质到货

（三）、质量安全管理

- 1、加强安装人员高空作业及安全用电管理，及光伏区内防火管理
- 2、加强光伏区逆变器、汇流箱接质量及基础质量管理。

（四）、人员机具计划

施工人员本周 29 人。机械无变化。

监理单位：

- 1、本周因天气原因，施工进度受到一定影响。
- 2、现场施工人员应加强现场安全管理，做好工人的安全教育及安全技术交底。安全管理人员到岗履职，满足工程安全要求。
- 3、施工报验资料应与工程同步。请总包单位尽快报审工程方案及过程资料。我方已多次督促资料问题，如不尽快补齐资料，我方将对各单位进行考核。
- 4、红联光伏区施工人员质量意识较差，基坑深度及尺寸无法满足设计要求，为考虑后续存在质量隐患，以下发通知单限期整改，隐蔽工程未验收合格，不得进行下道工序施工。

业主单位：



1. 制定详细的并网消缺及结算计划。
2. 积极协调杨家坪区域内的民事问题，保证剩余工作顺利实施。
3. 尽快完成已并网的光伏区内的卫生清理及遗留的问题的整改。
4. 尽快完成红联光伏区已并网子阵的围栏安装工作。
5. 2月5日前完成红联光伏区剩余0.2MW的并网工作。
6. 红联光伏区2#、5#子阵尽快增加机械人员，保证并网计划顺利实施。



监理项目部（章）：

主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-02-02

注 本文件一式三份



湖南娄底涟源七星街 2*20mw 光伏电站项目 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
陈 渝	正 衡		13350202350
林沐超	西乡		15265797720
李 旭	东 旭		18021205703
刘 衡	李 旭		15575360767
高向荣	湖南吉牧		
高志华	湖南安泰		
段东兴	湖南安泰		
刘 衡	湖南安泰		
吴 哲	恒泰		
谭 芳	桂成		

