

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09-08

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-11-18
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：施工进度、施工安全、施工资料完善等事宜			
上次会议问题落实情况：110KV 汇集站场平、外线施工、出图进展缓慢			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、已收到总包单位报送的一部分进场人员花名册，总包要按时将每一批进场人员花名册报业主单位备案：			
2、红联村其他部分用地款已报公司审批，预计下周一能落实到位。			
3、110KV 汇集站场地平整没必要等土地问题全部解决后再施工，能施工的部分就施工，尽量把工作做到前面，待最后一处用地解决时，场平工作量就减少了；能施工的部分场平后就可以对拟建建筑物定位放线、基础开挖。			
4、外线进度已严重滞后，总包单位应给分包单位施加压力，调整这种不利状态，制定有针对性的赶工措施：			
5、下次周例会外线分包单位也要派人参加会议。			
6、设计图纸出图速度严重滞后，会后总包单位要催促设计进度；若因出图太慢影响整个施工进度，按照管理制度会对总包单位进行重罚。			
监理单位：			
1、110KV 汇集站晒蓝图已出，总包单位尽快组织下技术交底、图纸会审，并做好记录。			
2、分包单位资质、检测单位资质、进场机械、测量仪器、坐标点移交记录资料尽快报审监理部。			
3、现在建设单位已经制定了安全、质量、进度管理规定，在施工过程中有了处罚依据，不遵守规定就要受到处罚，会后望总包单位在管理人员之间传阅。			

上周完成工作情况:

- 1、红联村剩余地块的电气总体布板调整完成。
- 2、红联村剩余地块的建筑部分设计完成 15%。
- 3、红联村剩余地块的结构设计完成 10%
- 4、110KV 汇集站场地平整施工。
- 5、进场道路铺筑碎石。
- 6、进场道路挡土墙施工。
- 7、110KV 汇集站和红联村 35KV 光伏站场地施工图定版。
- 8、110KV 汇集站和红联村 35KV 光伏站建筑基础图及结构图设计
- 9、110KV 外线施工图定版
- 10、项目主要设备招采工作

下周工作计划:

- 1、红联村剩余地块的电气线路设计、接地设计完成 30%。
- 2、红联村剩余地块的建筑部分设计完成 70%。
- 3、红联村剩余地块的结构设计完成 50%。
- 4、110KV 汇集站场地平整施工。
- 5、进场道路土方回填、铺筑碎石。
- 6、110KV 汇集站挡土墙施工。
- 7、119KV 汇集站及外线土建施工进场。
- 8、110KV 汇集站建筑基础图及结构图定版。
- 9、红联村 35KV 光伏站建筑基础图及结构图设计。
- 10、柏杨新村至红联村外线设计。
- 11、红联村光伏区 7#、9#、11#基础测量定位复核。
- 12、项目主要设备合同的签订。

需要解决的问题:

- 1、110KV 汇集站一处不能施工的场地,需业主单位协调。
- 2、红联村 35KV 开关站不能进场施工,需业主单位协调

监理项目部(章):



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司于都项目监理部	发文时间	2016-11-19

注 本文件一式三份。

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目会议签到表

[illegible]