

例会会议纪要

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM09—24

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-3-24
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：外线施工、35KV 开关站、柏杨新村光伏区施工进度滞后			
本次会议内容： 建设单位： 1、由于上周下雨天较多，对上周考核没有完成的项不再处罚；根据近期施工表现取消外线 110KV 的进度罚款。 2、110KV 外线施工人员在下雨天还在搬运铁塔组件，这种姿态还是比较好的，不管工程进展的快慢，他们一直在努力的去做。 3、柏杨新村施工人员对地质鉴别能力差，造成锚杆基础孔没有打在持力层上，总包尽快联系设计院，让设计院派人员常驻现场解决现场出现的问题，。 监理单位： 1、110KV 汇集站设备进场 80%已到货，室外设备基础要加快施工进度；红联村开关站受下雨天影响，没有完成配电室、综合楼一层脚手架搭设完的计划，下周好天气较多，总包要增加施工人员，追赶施工进度；柏杨新村开关站先做室内电缆沟、SVG 基础、室外设备基础，女儿墙可以缓一缓再做；柏杨新村光伏区锚杆基础孔没打到持力层上，钻孔深度该加深的加深，该采用其他基础形式的采用其他的基础形式；外线 110KV、35KV 已经协调好的基础应增加人员，抓紧去做，还没有协调好的，要想尽办法去协调。 2、110KV 汇集站室外电容器基础砌筑质量太差，一个水平面高低不平；红联村开关站综合楼基础地梁部分出现下沉；柏杨新村光伏区擅自用砂浆灌注没有验收的锚杆基础孔。 3、雨后施工现场湿滑，现场施工人员注意用电安全，临时电缆不要私拉乱扯；红联村开关站搭设脚手架时有些人员不戴安全带。 上周完成工作情况：			



110KV 汇集站:

1、电容组基础浇筑完，消弧线圈浇筑完成；站内电缆沟完成 90%；110KV、35KV 高压柜本体就位及母线安装完成；

红联村 35KV 开关站:

1、综合楼、配电室基础梁浇筑完成

柏杨新村 35KV 开关站:

1、避雷针基础、SVG 基础施工完。

光伏区道路围墙工程:

1、柏杨新村锚杆基础钻孔完成 200 个。

外线工程:

110KV:

- 1、P24、P5 铁塔组立完成；
- 2、P21、P22 电杆组立完成；
- 3、P36、P38 基础浇筑完成；
- 4、P13-P18 导地线放紧线施工完成；

35KV:

1、P1、P4 接地施工完成。

下周工作计划

110KV 汇集站:

1、室内地面、室外设备基础完成；主变安装、室内二次屏柜安装。

红联村 35KV 开关站:

1、配电室、综合楼一层浇筑完成；

柏杨新村 35KV 开关站:

SVG 基础完；室外设备基础完。

柏杨新村光伏区:

1、支架基础完成 1MW, 箱变基础完成 3 个。

外线工程

- 1、110KV 基础全部完成；杆塔组立完成 30 个。
- 2、35KV 杆塔基础完成 7 个。



需要解决的问题：

无

监理项目部（章）：



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目监理部	发文时间	2017-3-26

注 本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理例会会议签到表

时间 2017 年 3 月 4 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
孙磊	娄底旭康	项目总经理	
傅佳	娄底旭康		
于勇	娄底旭康		
苗宇明	正衡监理	监理工程师	
何亚元	正衡监理		
张志成	正衡监理	监理工程师	
何国平	星源输变电分公司	执行经理	
高斌	湖南安装		
付斌	湖南安装		
朱泽铁	湖南安装		
刘子辉	湖南安装		
王磊	恒泰建设		
刘路	星源电建		
刘军	恒泰建设		

