

会议纪要

编号: ZHJL-002

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 王锋

会议地点	监理部	会议时间	2016-11-9 下午 2: :00
会议主持人	王锋		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 总包 1、施工现场临时用电仍需协调, 目前仍与电力局协商中。 2、临时用水方案暂定为现场打井取水。 3、综合楼基础施工方案需甲方确定。 监理 施工单位资料报审 1、开工报告 2、施工单位企业资质报审 3、项目部人员的组织机构报审 4、施工方案或作业指导书报审 5、特殊工种有效证件报审 6、工器具及计量器具(合格)报审 7、施工人员安全教育及强制性条文的学习备案 8、施工图纸的设计交底 9、材料进场见证、取样、送检报告 业主 1、施工单位尽快将报审资料报监理部审批 2、综合楼基础方案两天内给予答复。 3、现场学习质量专项培训。			

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-11-9

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

张四番
光伏
监理

会议签到

项目名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 002

[illegible]MW农
项目